

제215회 구미시의회 임시회
제 2 차 본 회 의
2017. 7. 20(목) 11:00

현장방문 결과보고서



구미시의회

기 획 행 정 위 원 회

◇ 역사문화디지털센터

현장방문 결과보고서

(기획행정위원회)

- 일 시 : 2017. 7. 18(화) 10:40 ~ 14:00
- 장 소 : 역사문화디지털센터
- 참 석 : 기획행정위원회 위원
- 방문지 현황

1. 사업개요

- 위 치 : 구미시 남통동 산28-1번지 일원
- 규 모 : 부지 84,400m², 연면적 2,692m²
- 기 간 : 2012 ~ 2018. 7월 ※전체공정률 : 30% (17. 6월말기준)
- 사 업 비 : 214억원(국비142, 도비18, 시비54)

(단위:억원)

구 분	계	2016까지	2017년	2018년	비 고
계	214	76	48	90	
국비(지특)	142	53	22	67	
도 비	18	8	3	7	
시 비	54	15	23	16	

2. 주요 시설 현황

시 설 명	규 모(m ²)	내 용
전 시 관	1,910m ² (5동)	유교문화발전사, 인물사, 홍보 영상물 등
교육(체험)관	462m ² (4동)	선비문화 및 서당체험교육 등
문화카페	217m ² (3동)	다도, 유교음식만들기, 전통복식 체험 등
편의시설	103m ² (3동)	정자, 휴게실 등

3. 추진경과 및 향후계획

- '10. 5월 : 경상북도 3대문화권 조성 전략사업 선정
- '11. 2월 : 기본계획 및 타당성조사 용역
- '15. 4월 : 실시설계 용역
- '16. 5월 : 착공
- '18. 7월 : 준공 및 시운전 ※ '18. 10월, 개관 예정

4. 주요공사 계획 및 추진현황

○ 건축공사

- 전시관, 체험관 등 17개동(철근콘크리트, 한옥 양식) 신축
- ☞ 현재, 전시동, 홍보동 시공 중 : 복합방수 준비 중

○ 토목공사

- 토공, 포장공, 우수공, 오수 및 상수공 설치
- ☞ 사토 반출, 역T형 옹벽공사 진행 및 가시설 해체 준비 중

○ 조경공사

- 상록교목 97주, 자연형 폭포, 자연형 계류, 황토포장
- ☞ 가설웬스 설치, 벌목 및 임목폐기물 처리

○ 기 타

- 침사지 및 세륜시설 설치, 지열공사 준비 중
- 전기, 통신, 소방시설은 건축공사 공정60%도달 시 추진
- 전시시설 용역 시행 준비 중

5. 현안사항

○ 총액사업비 조정 - 기획재정부

- 200억원 이상 국비지원사업, '17. 7월 중 조정 완료 계획
- ☞ 사업비 22억원 축소 우려(입찰잔액, 예비비) - 의무적 삭감 대상

○ 3대문화권사업 사업비 30%감축 우려 - 문화체육관광부

- 신정부 들어 3대문화권사업 사업비 30% 감축 권고
- ☞ 사업규모 축소 또는 사업비 감축 시, 시비 추가부담 예상(22억원 정도)
- ※ 2018년도 국비 67억원 확보에 총력 경주

□ 방문내용

- 기획행정위원회에서는 2017. 7. 18(화) 11시, 지역 성리학자와 야은 길재 선생의 문화유산을 전승하기 위한 메카로 자리매김 할 역사문화디지털센터 건립 현장을 방문하여 사업추진 현황을 점검하였다.
- 현장방문은 담당부서로부터 역사문화디지털센터 건립사업 추진현황에 대한 보고를 받고, 현장을 꼼꼼히 살피는 한편 시민의 입장에서 예상되는 불편사항과 문제점에 대한 심도 있는 논의를 하였다.
- 현장방문을 통하여 시민의 눈과 귀를 대신하여 현장을 찾아가는 적극적인 의정활동을 펼쳤으며, 관계자들에게 보다 효율적이고 투명한 예산집행을 주문하면서 내년도 역사문화디지털센터가 성공적으로 준공될 수 있도록 사업추진에 최선을 다해줄 것을 당부하였다.

【방 문 사 진】

