

현장 방문결과 보고서

(기획행정위원회)

□ 기 간 : 2012. 5. 22 11:00

□ 장 소 : 장애인체육관 공사현장

□ 참 석 : 기획행정위원회 위원

□ 방문결과

【 일 반 현 황 】

1. 장애인체육관 신축공사

가. 일반현황

- 위 치 : 구미시 형곡동 692번지 일원
- 공사기간 : 2010. 6. 30. ~ 2012. 11. 15. (5개월 공기연장)
(당초 2010. 6. 30 ~ 2012. 6. 18)
- 공 정 율 : 40% (지하층 기반공사)
- 총사업비 : 90억원(국 17 도 10 시56 특교 7)
- 공사규모 : 지하 1층/ 지상 2층
 - 대지면적 : 16,682㎡
 - 연면적 : 3,668.09㎡

나. 주요 시설현황

○ 다목적체육관

구분	시설개요	시설내용	비고
지하1층	부대시설 (면적 : 1,148.67 m ²)	- 식당 및 주방 : 343.58m ² - 사무실 : 138.05m ²	
지상1층	경기장 및 무대 (면적 : 1,923.72 m ²)	- 경기장 : 884.49m ² - 무 대 : 64.82m ² - 체력단련실 : 163.73m ² - 프로그램실 : 111.69m ²	
지상2층	관람석 (면적 : 595.7m ²)	- 관람석 : 160석(장애인석 16석)	태양광설비 (지붕층)

○ 기타시설

구분	시설개요	시설내용	비고
장애인 편익시설	장애인 전용화장실	- 각 층별 남녀 : 1개소	
	휠체어보관실	- 지1층 주출입구 : 25.94m ²	
	기타시설	- 선형블럭 및 점형블럭, 경사로 - 점자표시판, 자동문(버튼식) - 유도 핸드레일, 안내촉지도	
부대시설	야외데크	- 1층 : 290.56m ²	
	연결통로	- 1층 : 45.58m ² (복지관 2층 연결)	
	야외쉼터	- 2개소 (1층, 지붕층)	

조 감 도



□ 방문내용

장애인체육관 신축현장

- 장애인체육관 신축공사현장을 방문한 위원들은 공사전반에 대한 설명을 청취하고, 절토지 부분 흙막이 공사의 안전관리를 철저히 하여 장마철을 대비해 집중 호우 시 피해가 없도록 건물 안전에 최선을 다 해 줄 것과, 당초예정정보다 공기가 연장된 것을 지적하고,
- 산책로 조성과 공기연장으로 인하여 불필요하게 집행되는 예산이 없도록 철저한 예산운용을 하여 예정된 공사기간 내 건실시공에 만전을 기할 것을 촉구했다.
- 또한 완공 후 내실 있는 운영으로 장애인 체육이 활성화 될 수 있도록 운영에 대한 사전 준비를 철저히 해 줄 것을 주문했다.