

산 업 건 설 위 원 회

◇ 구평~칠곡 중리간 직주연계도로 개설공사
현장 방문

현장방문 결과보고서

(산업건설위원회)

□ 일 시 : 2022. 7. 19.(화) 15:00~

□ 장 소

- 구평~칠곡 중리간 직주연계도로 개설공사 현장
(구미시 구평동 693-2번지)

□ 참 석 : 산업건설위원회 위원 11명

(박세채, 김민성, 김영태, 장세구, 허민근, 장미경,
강승수, 김영길, 이상호, 이정희, 추은희)

□ 공사개요

- 공 사 명 : 구평-칠곡중리간 직주연계도로 개설공사
- 위 치 : 구미시 구평동(경북교통연수원~칠곡군 경계) 일원
- 사 업 량 : 도로개설 L=1.79km(터널 L=0.106km 포함) B=20m(4차로)
- 공사기간 : 2021년 03월 25일 ~ 2023년 03월 14일(24개월)
- 총사업비 : 490억원(이양균특340, 도22, 구미77, 칠곡51)

○ 도급금액 : 11,913백만원원 (군장51%, 보창토건49%)

○ 감리사 : (주)이산, (주)보원엔지니어링

○ 공사규모 :

- 토 공 : 깎기 91,776m³, 쌓기 53,324m³, 사토 48,429m³
- 배 수 공 : 우수관(D450~1,000) 1,075m, 수로박스(2.0×2.0) 51m
- 구조물공 : 자연석계단(B=2.0,L=4.5) 1개소
- 교 량 공 : 보도교(B=2.5,L=37.0) 1개소
- 터 널 공 : 4차로 L=106m
- 포 장 공 : 아스콘포장 7,196m², 콘크리트포장 1,890m²

○ 공 정 률 : 51.08%

○ 연차별 예산 투입계획

(단위:억원)

구분	계	구미	칠곡	2021년 까지		2022년		2023년 이후	
				구미	칠곡	구미	칠곡	구미	칠곡
계	490	165	325	80.93	34.6	40	41.11	44.07	249.29
이양군특	340	84	256	72.85	31.15	-	37	11.15	187.85
도	22	4	18	2.43	1.03	-	1.23	1.57	15.74
시군비	128	77	51	5.65	2.42	40	2.88	31.35	45.7

□ 위치도



□ 방문내용

- 구미시의회 산업건설위원회(위원장 박세채)에서는 7월 19일(화) 제260회 구미시의회 임시회 기간 중 『구평~칠곡 중리간 직주연계도로 개설공사』 현장을 방문하였다.
- 총 사업비 490억원(구미시 165, 칠곡군 325)이 소요되는 이번 공사는 구평동(교통문화연수원)에서 칠곡군 석적읍 일원까지 총 연장 L=1.79km (터널 L=0.106km포함), 폭 B=20m(4차로)를 개설하는 것으로 2021년 3월 착공하여 2023년 3월 준공을 목표로 현재 공정률은 51%정도이다.

○ 이날 현장 방문에 참석한 산업건설위원들은 사업 추진현황 및 향후 계획을 보고 받았으며 발파 작업 시 소음, 크랙으로 인해 주민 민원이 발생하지 않도록 현장 관리를 철저히 하고 우수기를 대비하여 절개면, 사면 붕괴 사고 예방에 만전을 기해 달라고 당부하였다. 또한, 공사시 발생한 사토 처리에 대해서도 효율적인 방안을 강구하여 예산을 절감할 수 있도록 하였고, 칠곡군 공사구간 완공이 2025년으로 계획되어 있는데 지연이 될 경우 예산 낭비의 한 사례가 될 수 있으므로 칠곡군과 보조를 맞춰 완공이 될 수 있도록 노력해 줄 것을 거듭 당부하였다.

○ 이어 터널 현장을 직접 점검하여 현장을 꼼꼼히 둘러보며 공사 현장의 애로·건의사항을 청취하고 관계자들을 격려하였으며, 박세채 산업건설 위원장은 산업건설위원회의 첫 현장 방문으로 찾은 만큼 공사가 준공이 되면 인동지역 고속도로(경부선 남구미 IC) 접근성이 향상되어 정주 여건이 크게 개선될 것으로 기대가 된다고 밝혔으며 동구미 지역 교통을 분산하고 국가산업단지간 접근성을 확보하기 위해 공사가 원활히 추진될 수 있도록 의회 차원에서도 지원을 아끼지 않을 것이며 철저한 사업관리와 차질 없는 사업 추진으로 지역 경제발전에 이바지할 수 있도록 최선을 다해달라고 당부했다.

【방 문 사 진】

