

하 천 과

연 번	세 부 사 업 명	
1	낙동강 뉴-웨이브(NEW-WAVE) 사업	
	1-1	낙동강 야간경관 조성사업
	1-2	낙동강 테마공간 조성사업
	1-3	참살이 구미캠핑장 추가 조성
	1-4	낙동강 강바람길 조성사업
2	극한호우에 대비한 하천재해예방사업	
	2-1	습문천 자연재해위험개선지구 정비사업
	2-2	하천 자연재해위험개선지구 정비사업
	2-3	하천 진입로 원격 차단기 설치사업
3	구미천 산책로 조성사업	
4	구미시 소하천정비종합계획 재수립	
5	시직영 하천골재 채취 사업	

1

낙동강 뉴-웨이브(NEW-WAVE) 사업

▷(필요성)

- 일과 삶의 균형 문화 정착으로 인한 풍부한 생활 인프라 구축
- 낙동강 일원에 체류형 관광 시설 조성을 통한 관광도시 이미지 제고 및 지역경제 활성화 필요

▷(추진방향)

- 수변 공간의 이점을 활용한 체험시설 및 포토존 조성
- 시설 이용 만족도 및 재방문을 향상을 위한 편의시설 확충
- 낙동강 둔치활용 기본계획에 따른 테마화 수변인프라 조성

1-1. 낙동강 야간경관 조성사업

- 기 간 : 2024. ~ 2025.
- 사 업 비 : 3,000백만원(도 1,500 시 1,500)
- 사업위치 : 낙동강 체육공원 일원
- 사업내용 : 야간경관 조성 1식
- 그간 추진현황 및 향후계획
 - 계약심의 완료 : '24. 3월
 - 입찰공고 및 제안서 평가위원 공개모집 공고 : '24. 4월
 - 제안서 평가위원회 심사 및 결과 통보 : '24. 6월
 - 우선 협상대상자 선정 및 협상, 계약 체결 : '24. 7월
 - 용역 총괄 및 1차분 착수 : '24. 8월
 - 행정절차 이행(하천점용허가 등) : '24. 12월
 - 2차분 용역 착수 : '25. 2월
 - 2차분 용역 및 사업 완료 : '25. 8월
- 추진성과 및 기대효과
 - 낙동강변 야간경관 명소화로 체류형 관광도시로 변모하여 지역 경제 활성화 도모

1-2. 낙동강 테마공간 조성사업

- 기 간 : 2023. ~ 2025.
- 사 업 비 : 4,500백만원(도 2,250 시 2,250)
- 사업위치 : 임수동 536-1번지 일원(이계천 종점부)
- 사업내용 : 테마화원 A=9,800㎡ 및 보도교(L=68.0m, B=3.5m) 1개소
- 그간 추진현황 및 향후계획
 - 실시설계용역 착수 : '23. 2월
 - 하천점용허가 완료 : '24. 1월
 - 실시설계 완료 : '24. 4월
 - 공사 착공 : '24. 5월
 - 공사 준공 : '25. 3월
 - 시설물 이관(공원녹지과) : '25. 4월
- 추진성과 및 기대효과
 - 하천구역 내 불법 경작 행위를 해소하고, 초화류를 주제로 한 휴식 공간을 조성하여 시민과 관광객에게 힐링 장소 제공
 - 단절된 낙동강 수변 탐방로를 연결하여 낙동강 테마공간과 동락공원 간 이동 동선을 확보

1-3. 참살이 구미캠핑장 추가 조성

- 기 간 : 2023. ~ 2025.
- 사 업 비 : 3,600백만원(도 1,800 시 1,800)
- 사업위치 : 낙동강체육공원
- 사업내용 : 오토캠핑장 50면 및 편의시설 설치 1식
- 그간 추진현황 및 향후계획
 - 실시설계용역 착수 : '24. 2월
 - 하천점용허가 및 실시설계용역 완료 : '24. 7월
 - 공사 착공 : '24. 8월
 - 공사 준공 : '25. 8월
 - 시설물 이관(구미도시공사) 및 개장 : '25. 12월
- 추진성과 및 기대효과
 - 기존 캠핑장 이용율이 높아 성수기와 주말에 더 많은 관광객이 이용할 수 있도록 추가 조성하여 지역 관광 활성화 도모

1-4. 낙동강 강바람길 조성사업

- 기 간 : 2023. ~ 2026.
- 사 업 비 : 9,000백만원(도 5,000 시 4,000)
- 사업위치 : 구미시 낙동강 둔치 일원(선산읍~공단동)
- 사업내용 : 낙동강 순환산책로 L=80km 조성
- 그간 추진현황 및 향후계획
 - 1차분(구미천합류부 1.3km) 하천점용허가 완료 : '23. 11월
 - 1차분(구미천합류부 1.3km) 공사 착공 : '24. 2월
 - 2차분 실시설계용역 착수 : '24. 3월
 - 1차분(구미천합류부 1.3km) 공사 준공 : '24. 12월
 - 2차분 하천점용허가 및 실시설계용역 완료 : '25. 2월
 - 공사 착공 : '25. 3월
 - 공사 준공 : '26. 12월
- 추진성과 및 기대효과
 - 낙동강 전체를 순환하는 장거리 산책로 조성으로 특화된 거점을 연결하여 볼거리가 가득한 걷기 문화를 활성화

2

극한호우에 대비한 하천재해예방사업

▷(근 거) 자연재해대책법 제3조

▷(필요성)

- 극한 호우에 따른 하천범람 홍수 발생 위험이 커짐에 따라 하천 재해 예방사업을 통한 시민의 생명과 재산 보호 필요

▷(추진방향)

- 하천 통수능력 보강으로 범람 및 내수침수 예방
- 집중 호우시 하천 산책로 신속 차단을 통한 인명피해 예방

2-1. 습문천 자연재해위험개선지구 정비사업 신규

- 기 간 : 2025. ~ 2028.
- 사 업 비 : 30,000백만원(국 15,000 도 4,500 시 10,500)
- 사업위치 : 해평면 낙성리 655-5번지 일원
- 사업규모 : 지정면적 A=590,880㎡ (침수위험지구 ‘가’ 등급)
- 내 용 : 하천 정비 L=3.0km, 교량 재가설 11개소 등
- 그간 추진현황 및 향후계획
 - ‘25년 사업계획 제출 및 우선순위 선정(경북도) : ‘24. 3월
 - ‘25년 사업대상지 선정(행안부) : ‘24. 4 ~ 5월
 - ‘25년 사업대상지 확정(기재부) : ‘24. 6 ~ 8월
 - 국회제출 및 예산심사 대응 : ‘24. 9 ~ 12월
 - 기본 및 실시설계용역 발주 : ‘25. 1월
 - (기본설계) 사전설계심의(행정안전부) : ‘25. 9월
 - (실시설계) 사전설계심의 및 총사업비 확정(행정안전부) : ‘26. 2월
 - 공사 발주 및 보상 추진 : ‘26. 7월

2-2. 하천 자연재해위험개선지구 정비사업

(단위 : 백만원)

구분	봉곡천	한천	성수천	백곡천
기간	2023~2027	2021~2026	2021~2026	2021~2026
위치	부곡동 구미대 일원 ~ 도량동 구미천 합류부	장천면 하장리 ~ 거의동 일원	산동읍 성수리 ~ 인덕리 일원	백곡지 하류 ~ 구평 영무예다음 2차
총 사업비	33,170 (국 16,585 도 4,976 시 11,609)	35,000 (국 17,500 도 5,250 시 12,250)	27,000 (국 13,500 도 4,050 시 9,450)	8,000 (국 4,000 도 1,200 시 2,800)
사업 내용	-하천정비 5.54km -교량 재설치 8, 배수시설물 재설치 11	-하천정비 2.7km -교량 재설치 4, 보 및 낙차공 재설치 6	-하천정비 1.9km -교량 재설치 6, 보 및 낙차공 재설치 6	-하천정비 1.0km -교량 재설치 4, 보 및 낙차공 재설치 5
추진 현황	기본 및 실시설계용역 시행 : '23.5월	-공사 착공 : '23.9월 -토지보상 25필지	-공사 착공 : '23.9월 -토지보상 7필지	-공사 착공 : '24.1월 -토지보상 18필지
추진 계획	-공사발주 및 착공 (총괄, 1차분):'25.6월 -준공 : '27.12월	-공사 추진(3차분):'25.1월 -토지보상 86필지 -준공 : '26.9월	-공사 추진(3차분):'25.1월 -토지보상 54필지 -준공 : '26.9월	-공사 추진(2차분):'25.1월 -준공 : '26.9월

2-3. 하천 진입로 원격 차단기 설치사업

- 사업기간 : 2024. ~ 2025.
- 사업비 : 1,500백만원(특 500 시 1,000)
- 운영방법 : 하천과 자체운영
- 사업내용 : 원격 차단시설 및 CCTV 105개소

하천등급	하천명	개소수	필요예산	비고
합계		105	1,500백만원	
지방하천	금오천	18	300백만원	'24.설치완료
	구미천	25	500백만원	'24.설치완료
	인노천	20	200백만원	'25. 계획
	한천	11	150백만원	'25. 계획
	이계천	11	150백만원	'25. 계획
국가하천	낙동강	20	200백만원	'25. 계획

- 추진현황 및 세부계획
 - 금오천, 구미천 차단기 설치완료 : '24. 1 ~ 12월
 - 인노천 등 4개소 차단기 설치 : '25. 1 ~ 12월

담당부서 : 하천과 하천시설팀 (☎5371) 하천정비팀 (☎5361)

3

구미천 산책로 조성사업

1. 사업개요

□ 필요성

- 도심하천 구미천의 산책로 미조성 구간으로 인해 산책로 이용 시민들의 대성저수지까지 조성 건의
- 산책로 조성과 함께 호안 정비를 통한 하천 재해 예방

□ 주요내용

- 사업기간 : 2024 ~ 2025년
- 사업비 : 5,800백만원(도 2,900 시 2,900)
- 사업위치 : 축산물유통센터 ~ 대성저수지 하류
- 사업내용 : 둔치 산책로 조성 L=1.1km(2024년 1단계 0.3km, 2025년 2단계 0.8km)

2. 추진현황 및 계획

- 실시설계용역 착수 : '24. 1월
- 공사 1단계(L=0.3km) 착공 : '24. 8월
- 공사 2단계(L=0.8km) 착공 : '25. 1월
- 공사 준공 : '25. 12월

3. 기대효과

- 도심하천 구미천의 산책로를 대성저수지까지 연결하여 자연속에서 휴식과 운동을 즐길 수 있는 시민 여가공간 확충 및 쾌적한 수변 환경 조성으로 친환경 도시이미지 구축

담당부서 : 하천과 하천시설팀 (☎5371)

1. 사업개요

□ 필요성

- 소하천정비법 제6조에 따라 관리청은 소하천정비종합계획을 10년마다 수립하여야 함 (법적의무사항)
- 소하천 관리 운영상 미비점 보완 및 기상특성, 지형변화 등으로 인한 유역의 수문·수리특성 반영 필요

□ 주요내용

- 사업기간 : 2025. 1. ~ 2027. 12.(3년)
- 사업비 : 8,000백만원(시비) ※ 총괄계약 후 차수별 용역 시행
- 사업대상 : 구미시 관내 소하천 159개소 L=247km
- 사업내용 : 소하천정비종합계획 재수립 및 지형도면 고시
→ 지역 용역업체 참여를 확대하기 위하여 3개 권역으로 분리발주 추진
※ 2017. 6월 구미시 소하천정비종합계획 재수립 완료 (2개 권역 분리 시행)

2. 세부추진계획

- 일상감사 및 계약원가심사 : '25. 1 ~ 2월
- 사업수행능력 평가서 접수 및 심의 : '25. 3월
- 용역사 선정 및 착수 : '25. 4월
- 전략환경영향평가 등 착수 : '26. 1월
- 소하천정비종합계획 재수립 완료 및 고시 : '27. 12월

3. 기대효과

- 극한호우 등 기상변화와 도시개발로 인한 수리특성 변화에 대응할 수 있는 체계적인 소하천정비종합계획 수립
- 수계·지역별 특성을 반영한 정비계획수립으로 재해예방 및 시민 재산보호

담당부서 : 하천과 하천정비팀 (☎5361)

1. 사업개요

□ 필요성

- 육상골재채취 만료에 따른 안정적인 골재 수급을 위하여 시직영 골재장 확보 필요

□ 주요내용

- 사업기간 : 2024. ~ 2026.
- 사업위치 : 선산읍 일원(감천, 약 51만㎡)
- 사업내용 : 하천골재 채취(약 61만㎡)

2. 추진현황 및 계획

- 하천골재채취예정지 고시 : '24. 4월
- 문화재지표조사 용역시행 : '24. 8월
- 기반시설 조성 : '24. 10월
- 골재채취 시행 : '25. 1 ~ '26. 12월

3. 기대효과

- 구미시의 골재 수급원의 고갈로 인한 문제점을 국가하천인 감천 주변을 골재 채취하여 안정적인 골재 수급을 통한 지역 경제 활성화
- 골재매각으로 시 세입 증대 및 골재채취를 통한 계획홍수위 감소로 홍수예방