

주요사업

1. 금오지 주변 자연생태공원 조성사업
2. 금오산 등산로 정비
3. 금오산 도립공원관광지 정비
4. 금오산 정상 미군통신기지 반환

신규사업

1. 금오지 양수장 및 송수관로 설치
2. 금오산 형곡순환로 보도 정비

주요사업

① 금오지 주변 자연생태공원 조성(1단계)

- ◇ 금오지 주변을 자연생태공원으로 조성하여 관광자원화
 - ◇ 금오산의 새로운 명소 이미지 제공
-

□ 사업개요

- 사업위치 : 독립공원내 금오지 주변
- 사업내용 : 수변산책로 보행데크 외4종(제당수변데크 및 산책로 포장, 여수토 목교 및 연결목교, 사통리모델링, 경관조명 등)
- 사업기간 : 2008년 ~ 2009년(2년간)
- 사업비 : 3,742백만원

□ 추진상황 및 계획

- 조성계획 및 타당성 검토용역 : '08년 3월
- 공원계획 변경 및 사전환경성 검토 용역 : '08년 10월
- 공원기본계획변경 입안 및 승인사항 협의 : '09년 3월
- 공원사업 시행 : '09년 3월

□ 기대효과

- 생태관광 등을 통한 지역경제 활성화 도모
- 지역민의 휴식 및 정서함양 거점 마련
- 자연환경보전 및 자연과의 접촉기회 제공

2 금오산 등산로 정비

- ◇ 금오산도립공원 탐방객 및 등산객 안전사고 예방
 - ◇ 등산로 바닥을 데크목으로 정비하여 탐방객들의 건강증진에 기여
-

□ 사업개요

- 사업위치 : 도립공원 내 케이블카 시점 ~ 대혜폭포
- 사업내용 : 등산로(데크목 설치) L=1.2km , B=2 ~ 4m
안내등 설치 L=1.2km
- 사업기간 : 2008년 ~ 2010년(3년간)
- 사 업 비 : 1,590백만원

□ 추진상황 및 계획

- L=400m , B=2 ~ 4m : '08년 공사시행(590백만원)
- L=300m , B=2 ~ 4m : '09년 공사계획(400백만원)
- L=500m , B=2 ~ 4m : '10년 공사마무리(600백만원)

□ 기대효과

- 국내외 탐방객에게 안전하고 편안한 휴식공간 제공
- 쾌적한 공원 환경 조성으로 탐방객의 등산 편의 제공

③ 금오산 도립공원관광지 정비

- ◇ 환경기초시설설치로 도립공원을 방문하는 국내외 탐방객들에게 쾌적한 공원환경 제공
 - ◇ 다중이용시설의 오수방류로 인한 계곡 및 금오지 수질오염 예방
 - ◇ 노후화된 공중화장실을 수세식으로 개체하여 이용객의 편의 제공
-

□ 사업개요

- 사업위치 : 금오산 도립공원내 케이블카 시점 ~ 종점
- 사업내용 : 상하수도관 설치 L=1.6km , 공중화장실 개체 2개소
- 사업기간 : 2008년 ~ 2009년(2년간)
- 사 업 비 : 800백만원

□ 추진상황 및 계획

- 공원계획 변경용역 및 공원계획변경 입안 : '08년 12월
- 사전환경성 검토 및 승인사항 협의 : '09년 3월
- 공원사업 시행 : '09년 3월

□ 기대효과

- 우오수 분리처리로 금오산 계곡 및 금오지의 양호한 수질확보
- 공중화장실 현대화로 공원 탐방객의 쾌적한 환경 제공

4 금오산 정상 미군통신기지 반환

- ◇ 미군통신기지 부지 일부 반환에 따라 훼손된 정상을 복원함으로서 자연공원경관 및 환경보전
- ◇ 생태복원 및 등산로 정비로 탐방객 및 이용자 편의 제공

□ 사업개요

- 사업위치 : 금오산 도립공원 정상 현월봉
- 사업내용 : 미군통신기지 반환 A = 1,618m²

□ 추진계획 및 절차

- 시행계획 : 약 1,070,000\$(약 10억7천만원 정도)
 - 공 사 : 설계, 철거, 신축 등 모든 사항은 미 공병대에서 시행
 - 비용부담 : SOFA 협정에 따라 구미시 전액 부담 원칙
- 합동실무단 서명(미군측대구시설공병대, 한측구미시) ⇒ 시설분과위원회 승인
⇒ 주한미군지위합동분과위원회 승인(환경분과위원회 승인)
 - ※ 토양오염 등 환경조사(한미 합동환경조사 후 환경분과위원회 승인)

□ 문제점(환경오염조사 관련)

- SOFA환경규정상 미군 공여지는 미군측 비용으로 치유 후 반환 원칙
- SOFA특별양해각서 규정을 근거로 미군측 부담거부, 2008년 반환 완료된 미군 공여지의 토양정화비용을 국방부가 부담
- 정부에서 불합리한 SOFA환경조사규정을 개정 추진 중, 새로운 반환지의 환경조사 일시보류(대표적 사례 : 부산 하야리야기지)
 - ※ 미측 SOFA 과제3287 BEI(환경기초정보)협약서 환경부로 제출
⇒ 환경부 일건서류 반려(일시보류), 환경규정 상반기 개정 예정
 - ☞ 정부방침 :SOFA환경규정 개정시까지 협의전면 보류(환경부, 외무부)

신 규 사 업

① 금오지 양수장 및 송수관로 설치

- ◇ 금오산에 사계절 물이 흐르는 계곡으로 조성 새로운 이미지 제공
 - ◇ 거쳐가는 금오산에서 쉬어갈 수 있는 공원으로 조성
-

□ 사업개요

- 사업위치 : 금오지 ~ 케이블카 시점, 금오지 ~ 법성사 계곡
- 사업내용 : 양수장 1개소 , 송수관로 L=3.5km, D=300mm
- 사업기간 : 2009년 1월 ~ 12월(1년간)
- 사 업 비 : 900백만원

□ 추진상황 및 계획

- 공원계획 변경 및 승인사항 협의 : '09년 3월
- 사전환경성 검토 및 실시설계 : '09년 4월
- 공원사업 시행 : '09년 5월 ~ 12월

□ 기대효과

- 계곡의 흐르는 물 공급으로 금오산의 시원한 이미지 제공
- 항상 고여있는 저수지의 용수순환으로 수질개선 효과
- 탐방객의 이용확대로 주변지역 경제 활성화 도모

② 금오산 형곡순환로 보도 정비

- ◇ 금오산 형곡순환로의 딱딱한 보도를 걷기에 편리한 재질로 정비하여 이용객의 편의 제공
 - ◇ 형곡 순환도로를 이용하는 시민들의 안전사고 예방
-

□ 사업개요

- 사업위치 : 금오산 도립공원내 형곡순환도로(형곡중~형곡전망대)
- 사업내용
 - 보도정비(우레탄칩) : L=1.3km , B=2m
 - 가로등 전선교체 : L=1.3km
- 사업기간 : 2009년 1월 ~ 12월(1년간)
- 사 업 비 : 500백만원

□ 추진계획

- 사업의 실시설계 : '09년 1월 ~ 3월
- 공사발주 및 준공 : '09년 4월 ~ 12월

□ 기대효과

- 이용객이 많은 보도구간 보행인 통행원활
- 도시자연공원의 환경친화적 정비로 쾌적한 휴식공간 제공