



건 설 도 시 국



일 반 현 황

□ 기 구 : 6과, 1사업소

건설도시국장 석태룡						
건설과 김진만	도시과 최경철	도로과 김석동	건축과 성용석	공원녹지과	도시디자인과 이석호	공원관리소 김만호
4 담당, 팀 ·건설행정담당 ·재난안전담당 ·하천시설담당 ·방재담당 ·4대강살리기 사업T/F팀	4담당, 2팀 ·도시계획담당 ·용지개발담당 ·도시시설담당 ·산업지리담당 ·산업단지조성 지원팀 ·산업단지조성 지원T/F팀	4 담당 ·도로행정담당 ·도로시설담당 ·도로시설2담당 ·도로정비담당	4 담당 ·건축행정담당 ·건축담당 ·주택담당 ·주거환경담당	4 담당 ·조경관리담당 ·공원시설담당 ·공원관리담당 ·녹지담당	3 담당 ·도시경관담당 ·건축미관담당 ·거리미관담당	3 담당 ·도립공원담당 ·동락공원담당 ·공원시설담당 강변체육공원

□ 정 · 현원

부 서 별	정 원	현 원	비 고
계	131	128	△5
건설과	22	22	
도시과	21	21	
도로과	23	23	
건축과	18	17	△1
공원녹지과	17	16	△1
도시디자인과	12	11	△1
공원관리소	18	18	

□ 도로현황 — 342개 노선, 536.68km

- 고속도로 : 3개 노선, 34.80km
- 국도 : 4개 노선, 110.75km
- 국가지원지방도 : 1개 노선, 21.60km
- 일반지방도 : 6개 노선, 61.00km
- 시의시도(시도) : 312개 노선, 197.83km
- 읍면시도(군도) : 16개 노선, 110.70km
- ※ 포장율 : 75.4%

□ 하천현황 — 196개소, 424.29km

- 국가하천 : 2개소 (낙동강, 감천), 51.3km
- 지방하천 : 16개소, 117.79km
- 소하천 : 178개소, 255.20km
- ※ 개수율 : 88.1%

□ 골재장 현황 — 4 개소

- 골재장명 : 용산, 초곡, 낙산, 월곡지구
- 생산량 : 920천m³
- 판매액 : 7,820백만원

□ 가로등, 보안등 현황 — 21,333 등

- 가로등 10,879등, 보안등 10,454등

□ 교량현황 — 45개소, 5,058m

- 국도 구간 : 1개소, 110m
- 지방도구간 : 1개소, 688m
- 시도 구간 : 43개소, 4,260m

□ 공동주택 현황 — 269단지, 85,524세대

- 기존아파트 : 261단지, 79,944세대
- 건설사업장 : 8개소, 5,580세대(민영4, 주공1, 재건축3)

□ **공원현황** — 113개소, 22,763천 m²

- 자연공원 : 1개소, 21,330천 m²
- 도시자연공원 : 1개소, 307천 m²
- 근린공원 : 14개소, 925천 m²
- 어린이공원 : 97개소, 201천 m²

□ **녹지현황** — 60개소, 771천 m²

- 완충녹지 : 43개소, 582천 m²
- 경관녹지 : 17개소, 189천 m²

□ **도시관리계획 현황**

단위:km²

구분	계	용도지역							미지정
		주거	상업	공업	녹지	관리	농림	자연환경보전	
구미시	616.3 (100%)	24.4 (3.9)	3.2 (0.5)	22.0 (3.6)	126.9 (20.6)	135.6 (22.1)	274.1 (44.5)	30.1 (4.8)	0 (0)

□ **도시계획도로 현황** — 2,226개 노선, 874,074m

- 광로 : 4개노선 18,226m
- 대로 : 60개노선 163,738m
- 중로 : 320개노선 332,010m
- 소로 : 1,842개노선 360,100m

□ 건설도시국 담당업무

실과소	주요업무	비고
건설과	· 국·공유재산(하천)관리 및 시직영 골재채취장운영 · 전문건설업 관리 및 지하수 관리 · 지역재난안전관리 및 재난상황실운영 · 지방하천, 소하천 기본계획수립 및 정비관리 · 낙동강살리기사업 추진 관련	
도시과	· 도시기본계획수립 및 도시관리 계획수립 · 1,2종 지구단위계획구역의 지정 및 계획수립 · 도시개발사업 시행 · 도시기반시설사업의 계획 및 시행 · 산업단지 계획 및 조성에 관한 사항	
도로과	· 시의 국도, 시도 도로행정의 종합기획조정 · 농어촌도로 개설 및 확·포장사업 · 도로포장 유지보수 및 가로등, 보안등 관리 · 불법노점상 및 노상적치물 단속	
건축과	· 주택건설 종합계획 수립(사업승인·관리) · 농촌, 도시 주거환경 개선사업 추진 · 불법건축물 지도, 단속, 조치 · 건축사 관리 및 위법사항 조치 · 건축신고 및 가설건축물 신고 조치	
공원녹지과	· 일천만그루 나무심기 운동 추진 · 가로수·수벽 조성, 조경지 사후관리 · 꽃밭속의 구미가꾸기사업 · 도시공원 조성 및 재정비, 도시공원 시설 유지관리 · 녹지 및 쉼터조성, 담장허물기, 학교숲조성	
도시디자인과	· 도시경관 기본계획 및 야간경관계획 수립 · 아름다운 건축물 만들기 업무추진 · 옥외광고물관리 종합계획수립	
공원관리소	· 도립공원 관리 · 공원 점·사용 허가 · 공원시설물 관리 · 공원시설 사용료 징수 등	

건설도시국 업무 추진방향

□ 여건과 환경

활기차고 쾌적한 『세계속의 명품도시』 건설

- 미래형 첨단산업도시에 부응하는 도시 기반 조성으로 지역경제 발전 및 신성장동력 확충
- 『저탄소 녹색성장』의 국가목표에 부응하는 시책 추진으로 사강나래 선도도시 선점

□ 추진방향

활기차고 쾌적한 선진 일류도시 건설

사강나래 선도도시	➔	● 자연재난 및 인적재난에 대비한 완벽한 대응 ● 친환경 생태하천 복원 및 테마형 친수공간 조성
비전제시 활력도시	➔	● 구미국가산업단지 혁신클러스터 구축과 신 산업공간창출 ● 수변도시 조성과 더불어 발전된 도시위상 홍보
편 리 한 기반구축	➔	● 교통환경 개선을 통한 물동량 수송 원활로 기업환경 개선 ● 쾌적하고 안전한 도로환경 조성
웰빙 주거문화	➔	● 살기 좋고 편리한 주거문화 정착 ● 우수건축물 건립으로 살기 좋고 정주하고 싶은 도시 조성
깨끗한 녹색도시	➔	● 사계절 건강한 친환경 녹색도시 건설 ● 녹색도시 환경 조성에 부응하는 근린공원 조성
도시의 디자인화	➔	● 독창성과 예술성을 살린 도시 거리의 갤러리화 ● 살고 싶은 디자인 명품도시 건설
고 품 격 휴식공간	➔	● 시민의 기대치에 부응하는 공원 조성 ● 전국적인 새로운 관광명소로 발돋움

주요사업

1 재난안전대책본부 운영

◇ 자연재난 및 인적재난에 대비하여 완벽한 재난상황 유지관리

◇ 재난발생시 신속·정확한 상황대처 및 재난대응체제 구축

□ 운영개요

○ 기간 : 연중(10개월)

• 겨울철 : 2009. 12. 1 ~ 2010. 3. 15

• 여름철 : 2010. 5. 15 ~ 10. 15

○ 구성 : 본부장, 차장, 총괄조정관, 통제관, 담당관(상황실장)
6개 실무반

※ 인적재난 대책본부 운영 : 해당부서(산불,교통,환경오염,붕괴,화재폭발)

○ 근무방법(자연재난)

• 평 시 : 재난종합상황실 운영(건설과 직원 2명 근무)

- 평일 18:00 ~ 22:00, 공휴일 09:00 ~ 21:00

• 재 난 상 황 시 : 단계별로 구분운영(상황 종료시까지)

- 준 비 단 계 (예비특보) : 담당관체제, 2개반 30명

- 준 비 단 계 (주 의 보) : 차 장 체 제, 2개반 66명

- 비상Ⅰ단계(경 보) : 본부장체제, 2개반 70명

- 비상Ⅱ단계(피해발생) : 본부장체제, 6개반 104명

□ 추진실적

○ 2010. 1월 ~ 현재까지 평시 운영체제로 운영 중에 있음

□ 추진계획

○ 여름철재난안전대책본부 운영 매뉴얼 제작·배부(7. 26한)

• 단계별 근무자 임무, 비상연락망 정비, 각종 보고서 작성요령 등

○ 기상특보 발효시 상황단계별 비상근무 실시

[2] 재난예방 활동 강화

◇ 중학생 생활안전 순회교육으로 안전의식 조기 고취 및 안전문화 확산

◇ 재난취약가구 안전점검 등의 활동으로 재난발생 제로화 기여

□ 중학생 생활안전 순회 교육

- 사업량 : 6,400명 정도(관내 중학교 1학년생)
- 사업기간 : 2010. 3 ~ 7월(여름방학 전까지)
- 사업비 : 20백만원
- 추진실적 : 22개교, 5,300명 교육 완료
- 향후계획 : 안전순회교육 만족도 설문조사 실시

□ 재난취약가구 안전점검 및 정비사업

- 총사업량 : 1,738가구
- 점검대상
 - 국민기초생활보장수급자, 거동이 불편한 노약자, 장애인
 - 거주 환경이 열악한 산간, 오지, 농촌지역 가구 등 취약계층
- 사업기간 : 2007 ~ 2011년(5개년)
- 사업비 : 92백만원
- 사업내용
 - 주택(전기, 가스 등) 안전점검
 - 노후시설(누전차단기, 전선, 보일러) 교체, 화재감지기 설치 등
- 추진실적 : 안전점검 및 정비완료 (256가구 / 14백만원)

③ 지방하천 대천(선산, 무을지구) 수해상습지개선사업

◇ 홍수방어능력이 취약한 제방의 보수·보강으로 치수능력 향상

◇ 친환경적 하천정비 및 수해 피해 사전예방

□ 사업개요

○ 위 치

- 선산읍 포상리~죽장리(L=3.56km)
- 무을면 무이리~무등리~백자리(L=5.68km)

○ 사업량 : 축제 및 호안공 L=9.24km, 교량개축 2개소

○ 사업기간 : 2009 ~ 2013년(5년)

○ 총사업비 : 20,000백만원(국비60% 도비24% 시비16%)

□ 추진상황

○ '09년 까지 : L=1.0km, 용지매수, 2,733백만원(진도 20%)

○ '10년 추진 : L=0.80km, 교량개축 1개소, 1,500백만원(진도 70%)

○ '11년 이후 : L=7.44km, 교량개축 2개소, 15,767백만원

□ 기대효과

○ 재해 사전 예방 및 친환경적 하천정비(가옥 775호, 농토 771ha 보호)

4] 소하천정비사업 추진

- ◇ 미정비 소하천의 체계적인 정비로 재해 사전예방 및 농촌 정주여건 향상
 - ◇ 재해위험지구 해소로 주민의 귀중한 생명과 재산을 보호
-

□ 하천정비 개요

- 위 치 : 구미시 전역
- 정비대상 : 전체 178개소, L=255km
 - ※ 양안 L=464km
- 사업기간 : 2010 ~ 2019년
- 사 업 비 : 201,495백만원

□ 추진실적

- '09년 까지 : L=230km, 83,290백만원(진도 51%)
- '10년 추진 : L=6.6km, 4,100백만원(24지구 6월초 공사완료)
- '11년 이후 : L=227.4km, 114,105백만원

□ 추진계획

- 친환경 하천정비 및 수질개선을 통한 시민의 삶의 질 향상을 목표로 매년 국비지원을 받아 정비

5] 교리2지구 도시개발

- ◇ 선산지역의 계획 개발로 도시의 균형발전 도모
 - ◇ 대규모택지 확보로 선산읍의 정주여건 개선
 - ◇ 선산지역주민의 도시개발 숙원 해소
-

□ 사업개요

- 위 치 : 선산읍 교리, 동부리, 화조리 일원
- 사 업 량 : 363,493m² (7,635명, 2,828세대)
- 사업기간 : 2008. 10. 23 ~ 2012. 1. 21
- 사 업 비 : 429억원(공사비 243, 기타 186)
- 시 행 자 : 구미시장(환지방식)

□ 추진실적

- '07. 03. 05 : 교리2지구 도시개발사업 실시계획용역시행
- '07. 10. 01 : 도시개발구역지정 및 개발계획 인가
- '08. 10. 17 : 실시계획인가 및 고시
- '08. 12. 30 : 공사착공
- '09. 06. 30 : 환지계획인가 및 예정지 지정
- '10. 02. 26 : 1차분 준공
- '10. 03. 08 : 체비지 매각(1차)(7월 2차매각)

□ 추진계획

- '10. 10월 : 3차분 및 전기공사 발주(4,212백만원)
- '10. 12월 : 2차분 준공(14,440백만원)
- '11. 04월 : 공사준공
- '11. 04월 : 환지계획변경(처분) 인가

Ⅵ 지구단위계획 수립 용역

- ◇ 토지이용 합리화 및 경관과 미관을 개선하여 환경친화적인 도시 조성
 - ◇ 계획구역을 체계적이고 계획적 개발을 위한 도시관리계획 수립
 - ◇ 도시관리계획결정의 고시일부터 3년 이내 지구단위계획 수립 의무
-

□ 사업개요

- 위 치 : 선산읍 죽장리 외 21개소
- 사 업 량 : 22개소 7.82km²
 - 제1종 지구단위 계획수립 (13개소, 면적 5.38km²)
 - 제2종 지구단위 계획수립 (9개소, 면적 2.44km²)
- 사업기간 : 2009 ~ 2012년 (고시일로부터 3년 이내)
- 사 업 비 : 6,785백만원(시비)
- 사업내용 : 용도지역·지구, 기반시설, 건폐율, 용적률, 건축물의 규모 등

□ 추진실적

- 2009년(3개지구)
 - 용역대상 : 1.55km²(선산죽장 0.4 산동적림 0.75 거의 0.4)
 - 사업기간 : 2009. 5. 29 ~ 2010. 10. 31
 - 사 업 비 : 1,090백만원
- 2010년(4개지구)
 - 용역대상 : 1.28km²(고아어례 0.32 산동안덕 0.33 장천하장 0.37 해평낙성 0.26)
 - 사업기간 : 2010. 6. 28~2011. 6. 27
 - 사 업 비 : 1,514백만원(본예산 804 추경확보 710)

□ 추진계획

- '10. 10월 : 죽장 외 2개지구 준공 및 고시
- '11년 계획
 - 용역대상 : 1.71km²(해평 오상 외 3개지구)
 - 사 업 비 : 1,618백만원

7 구미국가산업단지 확장단지 조성

◇ 구미국가산업단지 혁신 Cluster 구축과 新 산업공간 창출로
글로벌 경쟁력 제고 및 지역 경제 활성화

□ 사업개요

- 위 치 : 산동면(신당리·인덕리·적림리), 옥계동 일원
- 유치업종
 - Display, 부품소재 등 첨단 IT업종 등
 - 정주여건 : 외국인병원, 전원주택, 자립형사립고, 기술연구센터
- 시 행 자 : 한국수자원공사 (※ 보상 구미시)
- 사업기간 : 2007 ~ 2015년(9년간)
- 사 업 비 : 8,778억원(보상비 4,100 조성비 4,678)

□ 추진실적

- '08. 12. 03 : 구미국가산업단지 확장단지 지정고시(국토해양부고시)
- '09. 1 ~ 5월 : 옥계동 보상 물건 실태조사, 감정평가
- '09. 5월 26 ~ : 1차 옥계동 보상금 지급
- '09. 9 ~ 10월 : 기업체, 신당2리, 인덕리 물건조사
- '09. 12월 ~ : 2차 기업체, 신당2리, 인덕리 보상금 지급
- '10. 3 ~ 5월 : 신당1리 물건조사, 보상평가
- '10. 6월 ~ : 3차 신당1리 보상금 지급
- ※ '10. 6. 30 현재 4,100억 중 3,258억(79.5%) 집행

□ 추진계획

- '10. 9월 : 공사 착공
- '10. 10월 : 이주택지 대상자 선정
- '15. 12월 : 공사 준공

Ⅷ 도로교통망 정비·확충

◇ 구미국가산업단지 투자여건 개선, 물동량 수송원활 및 교통환경 개선

◇ 지역균형개발 및 농산물 수송원활로 물류비용 절감 및 주민소득 증대

□ 마무리 및 계속사업

○ 보조사업

- 사업명 : 원호~대망간 도로개설공사 등 9건
- 사업량 : L=4.82km, B=8~25m
- 사업비 : 5,870백만원(국비 1,150 도비 1,825, 시비 2,895)

○ 자체사업

- 사업명 : 원평~지산간도로개설공사 등 9건
- 사업량 : L=5.76km, B=8~35m
- 사업비 : 5,300백만원

□ 추진실적

- 측량·설계·감정 : '10. 1 ~ 2월
- 사업발주 및 착공 : '10. 3 ~ 4월
- 공사추진 및 준공 : 10. 5 ~ 12월
 - 토지보상 : 보조사업(3건 2,120백만원), 자체사업(3건 1,600백만원)
 - 공사추진 : 보조사업(4건 3,200백만원), 자체사업(4건 2,400백만원)
 - 공사준공 : 보조사업(2건 550백만원), 자체사업(2건 1,300백만원)

□ 추진계획

- 공사 및 보상 등 추진 : '10. 7 ~ 12월

9 도시계획 소도로 및 농어촌도로 정비

- ◇ 지역균형개발 및 주거환경개선으로 주민의 삶의 질 향상
 - ◇ 교통소통 원활로 차량 및 주민통행에 편리도모
 - ◇ 낙후지역 균형 개발로 소득기반을 조성하고 정주여건 조성
-

□ 사업개요

- 위 치 : 관내 일원
- 사업량 : 28건(공사13, 보상14, 용역1), L=8.0km
 - 신규사업 : 9건, L=1.5km
 - 계속사업 : 19건, L=6.5km
- 사업기간 : 2010. 1 ~ 12월
- 사업비 : 6,940백만원(국비400, 도비940, 시비5,600)

□ 추진실적

- '10. 1 ~ 2월 : 실시설계용역
- '10. 2 ~ 3월 : 하천점용허가 등 행정절차 이행
- '10. 3 ~ 6월 : 공사추진[준공3, 공사중 10(진도 70%)]
- '10. 3 ~ 6월 : 보상추진[총253필지중 191필 보상(진도 75%)]

□ 추진계획

- 공사 및 보상 등 추진 : '10. 7 ~ 12월

10 CCTV 통합관제센터 설치

- ◇ 도로나 공공장소에 설치된 CCTV를 보다 효율적으로 관리
 - ◇ 향후 각 부서에서 설치하는 CCTV의 모델 등 기준 제시
 - ◇ 행정의 신뢰성 확보 및 각종 범죄에 대하여 신속한 대처
-

□ 사업개요

- 위 치 : 구) 금오공대(학군단) 내
- 사업량 : 통합관제센터 설치 1식
- 사업기간 : 2010. 1월 ~ 2013. 12월(4년간)
- 사업비 : 4,900백만원(국비 2,450, 시비 2,450)

□ 추진실적

- 기본설계 및 타당성조사용역 완료 : 2010. 6월
- 건물 리모델링 및 통합관제센터 구축(1단계) 사업 시행
 - 사업비 : 2,000백만원
 - 사업기간 : 2010. 07 ~ 2011. 6

□ 추진계획

- 통합관제센터 구축 및 시범운영(2단계)
 - 사업비 : 2,900백만원
 - 사업기간 : 2011. 6월 ~ 2013. 12월

III 안전한 보행 공간 조성

◇ 보행공간이 없는 도로에 대해 보행자 안전 공간 확보

◇ 선진 교통문화 정착 및 쾌적하고 안전한 도로환경 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 장천면 상장리 ~ 산동면 ~ 해평면 ~ 도개면
- 사업량 : L=36.0km, B=3.0~5.0m
- 사업기간 : 2009. 1월 ~ 2014. 12월(5년간)
- 사업비 : 9,000백만원(국비 4,500, 시비 4,500)

□ 추진실적

- '09년 까지
 - 위 치 : 경운대 ~ 산동면구간
 - 사업량 : L=4.0km(보도 및 자전거도로개설), 가로등 설치
 - 사업비 : 1,200백만원(도비 600, 시비 600)
- '10년 계획
 - 위 치 : 산동면 ~ 장천면 구간
 - 사업량 : L=9.0km(보도 및 자전거도로개설), 가로등 설치
 - 사업기간 : 2010. 6. 30 ~ 2011. 6. 29
 - 사업비 : 3,600백만원(국비 1,800, 시비 1,800)

□ 추진계획

- 위 치 : 해평면 ~ 도개면구간
- 사업량 : L=23.0km(보도 및 자전거도로개설), 가로등 설치
- 사업비 : 3,200백만원

12 살기 좋고 쾌적한 생활환경 조성

◇ 주거환경이 열악한 도시지역을 개발하여 도시미관 증진 및 삶의 질 향상

◇ 노후 불량한 농촌지역을 개발하여 정주하고 싶은 복지농촌 조성

□ 도시 주거환경개선 사업

○ 사업위치 : 고아읍 이레리 339번지 일원

○ 사업규모

• 정비구역면적 : 46,066m²

• 도로개설(L=658m, B=8~20m), 주차장 954m², 소공원 196m²

○ 사업기간 : 2008 ~ 2012년(5년간)

○ 사 업 비 : 5,178백만원(국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)

○ 추진상황

• '08. 3. : 설계용역 착공

• '09. 6. : 정비구역 지정 및 지형도면 등 고시

• '09. 6. : 토지 및 지장물 1차분 보상완료(904백만원)

• '10. 6. : 토지 및 지장물 2차분 보상완료(502백만원)

• '11. 1. : 토지 및 지장물 잔여분 보상

• '11. 6. : 공사 발주

• '12. 7. : 공사 준공

□ 농촌 주거환경개선 사업

○ 주택개량사업

• 사 업 량 : 31동 1,240백만원

• 지원조건 : 동당 40백만원 융자(이율 3%)

○ 빈집정비사업

• 사 업 량 : 50동 25백만원

• 지원조건 : 동당 500천원 전액보조

13 저소득층 전세자금 지원

◇ 저소득 주민의 주거비 경감 자활의욕 고취와 사회 양극화 해소 도모

◇ 서민 주거안정에 주력, 살기 좋은 주거환경 조성

□ 사업개요

- 대 상 : 국민기초생활수급자를 대상으로 전세자금지원
⇒ 구미시 3년이상 무주택 세대
- 사업기간 : 2009 ~ 2011년(3단계 실시)
- 사 업 비 : 30억(주택사업특별회계 자금)
 - 1 단 계 : 2009년도 32세대 9억원 전세권 설정 후 입주 완료
 - 2 단 계 : 2010년 10억원
- 사업내용
 - 구미시가 주택 소유자와 직접 전세권 설정
 - 세대당 3천만원 이하 지원(금리 연2%)
 - 2년 지원에 1회 연장 가능

□ 추진실적

- '10. 1월 : 세부시행계획 수립
- '10. 2월 : 신청서 접수 및 대상자 선정 통보
- '10. 3월 : 선정대상자 전세금 지원
- '10. 상반기 지원실적 : 23세대 6억

□ 추진계획

- '10년 하반기 : 13세대 4억원 지원

14 공동주택 시설관리지원사업 운영

- ◇ 아파트단지에도 단독주택지 등과 같이 공동시설물정비에 필요한 비용일부를 지원하여 형평성을 도모
 - ◇ 아파트 공동시설물의 원활한 유지관리로 입주민 편의제공
-

□ 사업개요

- 지원대상 : 20세대이상 아파트(준공후 5년이상 경과)
- 소요예산 : 250백만원
- 사업내용 : 단지내 주도로, 가로등, 어린이놀이터, 경로당, 체육시설
상·하수도, 수목전지 등 시설물유지보수 비용 70%지원
- 지원 후 5년 이내 동일 또는 유사한 사업지원 제외

□ 추진실적

- 2010. 1/4분기 : 지원계획 수립 및 신청접수
- 2010. 2/4분기 : 현장실사 및 지원단지 선정, 사업착수
※ 57개 단지 선정, 54개 단지 사업완료(보조금 230백만원 지급)
- 2010. 3/4분기 : 사업실적 정산

□ 기대효과

- 단독주택지와 형평성 고려 공동주택단지에도 시설지원사업으로 동등한 수혜효과 제공
- 노후 된 공동시설물 보수·정비로 쾌적한 주거환경 조성

15 『열린 건축민원행정』 운영

- ◇ 바쁜 직장인 및 원거리 거주 민원인에 대한 야간 건축민원을 처리함으로써 민원 불편사항을 해소
-

□ 사업개요

- 시민들이 건축행위 등에 대한 상담을 정규시간외에 손쉽게 받을 수 있는 야간 민원접수 및 상담창구 설치
- 일과 후 야간 건축민원상담 및 접수 민원서류는 익일 업무 담당자에게 인수인계 처리

□ 추진실적

- 근무조 편성 : 담당공무원 2인 순번제 실시
- 상담시간 : 18:00 ~ 21:00(3시간)
- 상담 및 민원내용
 - 불법건축물 신고, 저소득가구 전세자금지원 상담
 - 건축물 표시(용도)변경신고, 건축물철거 및 멸실 신고
 - 아파트상가 용도변경, 관리소장배치신고
 - 주택재개발 및 재건축사업 등

□ 기대효과

- 시민들로부터 신뢰받는 건축행정 풍토조성
- 시민들에게 경제적, 시간적 절약 등 건축민원에 대한 편의제공

16 가로수 식재 및 생육환경개선사업

- ◇ 특색 있고 테마가 있는 가로수 조성 및 조경수목 식재로 시민과 함께하는 푸른공간 확충 및 살기좋은 도시이미지 부각
 - ◇ 푸르고 아름다운 가로경관을 창출하여 쾌적한 정주환경 조성
-

□ 사업개요

- 위 치 : 관내일원
- 사업기간 : 2010. 1 ~ 5월
- 사 업 비 : 295백만원
- 사업내용
 - 노선완결 신식 ----- 57백만원
 - 국도 33호선 우회도로 마무리('09년 170본 기 식재완료)
 - 결주 보식(220본 정도) ----- 100백만원
 - 가로수 생육환경개선사업 ----- 78백만원
 - 교통섬 수목식재 ----- 60백만원
 - 인동 네거리 교통섬

□ 추진실적

- 대상지 조사 : '10. 1월 ~ 2월
- 발주 및 시공 : '10. 2월 ~ 5월

□ 추진계획

- 노선별 우선순위에 의거 연차적 가로수 조성사업 추진

17 도심 내 유희지 꽃밭조성

- ◇ 시민과 단체들의 자발적인 참여 유도를 위해 읍면동 대상자 추천
 - ◇ 열악한 도심 유희지 공간을 아름답고 품격 있게 개선
-

□ 사업개요

- 위 치 : 선산읍 노상리, 고아읍 이례리, 선주원남동
- 사업기간 : '10. 1 ~ 5월
- 사 업 비 : 78백만원
- 조성면적 : A=1,500m²
- 사업내용
 - 수 목 : 메타세쿼이아 등 11종 4,900본
 - 초화류 : 원추리 등 2종 2,600본
 - 시설물 : 등 의 자 4개

□ 추진실적

- 대상지 추천 : '10. 1월 (8개소 신청)
- 서면심사 및 현지확인 : '10. 1월
 - 주요도로변 및 주민생활권, 시급성등을 감안 대상지 선정
- 설계용역 : '10. 2월
- 사업시행 : '10. 3월 ~ 5월

□ 향후추진계획

- 관수 및 시비, 제초작업 등 지속적인 관리로 쾌적한 도심내 가로경관 제공

18 문성지주변 생태공원 조성

-
- ◇ 대규모 택지개발지구와 집단주거지 사이에 위치한 공원개발로 쾌적한 도시정주환경 조성
 - ◇ 녹색도시환경 조성에 부응하는 친환경적 근린공원조성
-

□ 사업개요

- 위치 : 구미시 고아읍 원호, 문성리 (문성지 주변)
- 사업기간 : 2009 ~ 2011년 (3년간)
- 사업비 : 5,000백만원 (국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)
- 사업내용 : 광장, 산책로, 인공섬, 정자, 수변식물, 경관조명등

□ 추진실적

- 도시계획결정고시 : '73. 12. 31
- 공원조성계획수립용역 : '08. 03. 12 ~ '08. 12. 30
- 사전재해·환경성검토용역 : '08. 03. 20 ~ '08. 12. 30
- 도시계획위원회 심의 : '09. 02. 05
- 공원조성 실시설계 : '09. 03. 10 ~ '09. 05. 10
- 1차공사 사업시행(10억) : '09. 06. 10 ~ '09. 12. 30
- 1차공지구('10) 공원조성사업 추진 (12억) : '10. 01. 01 ~ '10. 12. 31

□ 추진계획

- 공원사업 추가 소요예산 : 2,550백만원(국비1275, 지방비1275)
- 전체공사 준공 계획 : 2011. 12. 30

※ 2011년 준공예정이나 국비지원 저조로 사업기간 연장 불가피

19 철로변 도시숲 조성

- ◇ 도심속 철로변이 열악한 녹지환경으로 완충·차폐기능 미흡하고 경관불량등으로 도시의 경관 및 품격이 크게 저하
- ◇ 철로변 녹지대를 아름답고 품격있게 정비·개선하여 깨끗한 도시 이미지 제고 및 최상의 정주여건 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 송정동 ~ 광평동 (철로변 시설녹지)
- 사업량 : $A=50,000m^2$ ($L=3,000m$, $B=10\sim30m$)
- 사업기간 : 2009. 4월 ~ 2012. 11월 (3년간 연차적 추진)
- 총사업비 : 2,500백만원(국비 1,000, 도비 300, 시비 1,200)
- 사업내용 : 쉼터조성, 산책로(녹도), 편의·체육시설, 조명시설 등
 - 다양한 수종으로 복층숲 조성하여 완충기능 증대 및 쾌적한 경관 창출
 - 한국철도공사 관련 부지에 대해서는 사전 협의후 사업추진
 - 불법경작 행위등에 대해서는 주민홍보 강화로 갈등 최소화

□ 추진실적(2차사업 추진중)

- 위 치 : 송정동(한솔 APT앞 ~ 한신APT앞)
- 사업량 : $A=27,230m^2$ ($L=1,500m$, $B=10\sim30m$)
- 사업기간 : 2010. 5 ~ 11월
- 사업비 : 1,290백만원(국비645, 도비193, 시비452)
 - ※ 1차사업 추진실적('09년):2개소(송정동 듀클라스APT앞, 광평동)

□ 추진계획

- 2차사업 시행 및 사업준공(2010년 11월)
- 3차사업 실시설계('11. 1~3월) 및 사업발주('11. 4월)

20 도시기본경관계획 수립

◇ 도시전역에 무질서한 개발 방지와 경관관리체계 구축

◇ 아름다운 도시, 선진 디자인 명품도시 조성

□ 사업개요

- 수립범위 : 구미시 전역
- 과업기간 : 2009. 4월 ~ 2010. 4월(1년간)
- 용역비 : 174백만원
- 사업내용
 - 도시경관계획 기본방향 및 목표 설정
 - 경관지구, 미관지구의 관리 및 운용에 관한 사항
 - 경관관리 및 실천방안에 관한 사항
 - 그 밖에 경관의 보전 및 관리에 관한 사항 등

□ 추진실적

- '09. 4월 : 용역계약 체결 및 발주
- '09. 5월 : 착수 보고회 개최
- '09. 10월 : 중간보고회 개최
- '10. 2월 : 주민공청회 개최
- '10. 3월 : 최종보고회 개최
- '10. 4월 : 경상북도 승인신청

□ 추진계획

- '10. 8월 : 도승인
- '10. 9월 : 경관계획 공고 및 열람(30일간)

21 도시디자인 자문위원회 운영

◇ 건축물이나 공공시설물의 디자인 향상을 위해 자문 운영

◇ 디자인의 형태나 색상, 재료, 주변과의 조화 등 공공적 가치 구현

□ 사업개요

- 구 성 : 관련분야 전문가 5~10명
- 운영방법
 - 자문대상 : 건축물, 도시구조물 및 가로시설물
 - 자문시기 : 매주 1회 정도
 - 신청방법 : 기본설계 후 또는 관계법령 인·허가 전
(신청서, 주변현황사진, 기본설계 및 색채조명 등 부대시설 도서)
- 사 업 비 : 25백만원(위원회 운영수당)

□ 추진실적

- 추진 실적

	횟수	자 문 건 수			자 문 결 과					비고
		계	공공	민간	계	원안자문	조건부	재자문	기타	
계	63	191	68	123	191	45 (24%)	87 (46%)	54 (28%)	5 (2%)	
2008년	25	77	8	69	77	14 (18%)	39 (51%)	23 (30%)	1 (1%)	
2009년	33	107	61	46	107	33 (31%)	41 (38%)	29 (27%)	4 (4%)	
2010년 6월말	15	53	34	19	53	17 (32%)	27 (51%)	8 (15%)	1 (2%)	

□ 추진계획

- 매주 수요일 1회 정도 도시디자인 자문위원회 운영
- 디자인자문을 통한 건축물 등 질적 향상으로 도시환경을 개선

㉓ 디자인적 사고로의 전환을 위한 행사 개최

◇ 전시민의 디자인에 대한 세계적 안목 고취로 도시의 갤러리화를 위해 국제적인 포럼 등 디자인 관련 다양한 행사 개최

□ 2010 국제 컬러&도시 디자인 포럼 개최

- 개최방법 : 전문기관 위탁
- 개 최 일 : 2010. 11월중
- 사 업 비 : 60백만원
- 사업내용
 - 도시환경색채의 방향 및 세계적 경향을 보여주는 컬러포럼
 - 고품격 색채이미지의 국제 색채 전시
 - 시민이 함께하는 색채디자인 체험관
 - 시민이 참여하는 good color & bad color in GUMI

□ 2010 공공디자인 공모전 및 전시회 개최

- 참가자격 : 자격제한 없음(전국)
- 사업기간 : 2010. 2월 ~ 11월
- 사 업 비 : 39백만원(공모전 및 전시회)
- 사업내용
 - 가로등, 펜스, 자전거보관대
 - 공모전 입상작 및 디자인자문 우수작품 전시회

㉓ 불법광고물 수거 보상제도 운영

- ◇ 시민과 함께하는 불법광고물 단속으로 선진광고문화 조기 정착
 - ◇ 기초질서가 확립된 깨끗하고 쾌적한 거리미관 조성
-

□ 사업개요

- 수거대상 : 벽보, 전단, 명함형 스티커
 - 대 상 자 : 관내 거주하는 만55세 이상 노인
 - 사업기간 : 2010. 1월 ~ 12월(1년간)
 - 사 업 비 : 53백만원(쓰레기봉투 20ℓ/170,000매)
 - 사업내용 : 전단, 벽보, 명함형 스티커 수거자 쓰레기봉투 보상 지급
 - 보상기준
 - 벽 보 : 5매당 쓰레기봉투 20ℓ 1매
 - 전 단 : 25매당 쓰레기봉투 20ℓ 1매
 - 명함형스티커 : 100매당 쓰레기봉투 20ℓ 1매
- ※ 1/3훼손된 벽보·전단은 1장, 1/2훼손은 2장을 1장으로 인정 지급

□ 추진실적

- '10. 1월 ~ 6월 : 쓰레기봉투 구입배부 - 117,120매, 36백만원
- ※ 배부처 : 19개 읍면동(2회 배부)

□ 추진계획

- 상반기 결산 후 구입배부(7~8월 중)

㉔ 폐 현수막 Feed-Back사업장 운영

-
- ◇ 불법광고물 단속으로 발생하는 폐현수막 처리문제 해결
 - ◇ 자원재활용, 현수막 처리비용 절감, 노인일자리 창출효과 거양
-

□ 사업개요

- 운영방법 : 민간단체(구미시 새마을회 등) 위탁 운영
 - 작업인력 및 장비 확보(고아읍 원호리, 진미동 할머니경로당)
 - 작업인력 33명, 재봉틀 6대, 작업공간 5평, 제품보관창고 등
 - 사업기간 : 2010. 1월 ~ 12월(1년간)
 - 사 업 비 : 10백만원(시비)
 - 사업내용
 - 폐현수막 활용 재활용품(포대 장바구니, 앞치마 등) 제작 무상보급
- ※ '09년 실적 : 포대 21,280, 장바구니 1,650, 앞치마 965, 기타 29

□ 추진실적

- '10. 2월 : 위탁금 지급(9,500천원, 구미시새마을회)
- 재활용품 제작 : 11,350개(포대 11,300, 앞치마 50)
 - 원호리 할머니경로당 : 포대 6,300개
 - 진미동 할머니경로당 : 포대 5,000개, 앞치마 50개

□ 추진계획

- 폐현수막을 이용한 자원 재활용 및 노인일자리 창출사업과 연계하여 지속추진

㉔ 불법광고물 자율적 정비시스템 구축

- ◇ 불법광고물 정비를 위한 민·관 협력시스템 구축
- ◇ 주민들의 자발적인 참여를 통한 자율규제 활성화 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 관내 전역
- 정비대상 : 불법 유동광고물(현수막, 입간판, 전단, 에어풍선 등)
- 사업기간 : 2010. 1월 ~ 12월(1년간)
- 사 업 비 : 18백만원(시비)
- 사업내용
 - 시 — 주말(공휴일) 불법광고물 정비 민간위탁(광고협회)
 - 읍면동 — 광고물자율관리구역 지정 및 주민협의회 구성·운영

□ 추진실적

- '10. 2월 : 위탁금 지급(17백만원, 옥외광고협회구미시지회)
- 주말(공휴일) 불법광고물 수거

(단위:매)

구 분	계	2월	3월	4월	5월	비 고
현수막	4,088	267	959	1,616	1,246	

□ 추진계획

- 주말(공휴일) 지속적인 불법광고물 정비 추진으로 기초질서 확립

26 금오산도립공원 야영장 주차장 확장공사

- ◇ 탐방객들에게 원활한 주차공간 제공
 - ◇ 탐방수요증가에 대비하여 주차시설 확충
-

□ 사업개요

- 위 치 : 금오산도립공원내 야영장 앞
- 사업기간 : 2010 ~ 2010. 12월
- 사 업 비 : 835백만원(도비300, 시비535)
 - ※ 예산확보 : 600백만원
- 사업내용 : 주차장 확장 A= 5,300m²(소형120대)

□ 추진실적

- '10. 01월 : 사전환경성 검토 및 실시설계준비
- '10. 05월 : 사업보상
- '10. 05월 : 공사시행
 - ※ 진도 60%

□ 향후 추진계획

- '10. 12월 : 공사준공
 - ※ 예산 235백만원 부족으로 총괄발주, 추경시 예산확보추진

㉓ 금오지 주변 생태공원 조성

- ◇ 금오지 주변을 자연생태공원으로 조성하여 관광자원화
 - ◇ 탐방객에게 자연과 수변이 어우러지는 어울림 문화 공간 제공
-

□ 사업개요

- 위 치 : 도립공원 내 금오지 주변
- 사업기간 : 2008 ~ 2012년(5년간)
- 사 업 비 : 1,400백만원(국비 50%, 지방비 50%)
- 사업내용
 - 수변산책로, 보행테크 외 5종
 - 산책로, 금오정 정비, 물놀이 체험장, 테마초화원

□ 추진실적

- 1단계('08. 12월 ~ '10. 4월)
 - 사 업 비 : 4,610백만원
 - 사업내용 : 산책로 L=1,280m, 부교 L=200m,
여수경관목교 L=50m, 경관조명 1식

□ 향후 추진계획

- 2단계('10. 4월 ~ '11. 12월)
 - 사 업 비 : 5,710백만원 ('10년 1,400백만원 확보)
 - 사업내용 : 금오정리모델링, 수변식물원, 생태습지원 등
- ※ 2단계 실시설계용역 7월중 마무리, 8월중 착공
- 3단계('12년 ~ '13년)
 - 사 업 비 : 4,290백만원
 - 사업내용 : 분수, 테마초화원, 물놀이 체험관

28 금오산도립공원 통신기지 반환 추진

- ◇ 공원의 가치를 저해하고 있는 미군통신기지 반환으로 명산의 가치 증대
- ◇ 시민들의 오랜숙원 사업 해결 및 효율적인 경관보존 관리

□ 사업개요

- 위 치 : 남통동 산33번지(금오산도립공원 정상)
- 사업기간 : 2010. 3 ~ 12월(1개년)
- 사 업 비 : 1,070백만원
- 사업내용 : 노후건물 철거 및 주변정비, 관리소 신축 1동
- ※ 잔여사업비 금년도 추경 및 내년 예산확보(500백만원)

□ 추진실적

- '04. 03월 : 미군기지 반환촉구 결의문 채택(구미시의회)
- '04 ~ '08. 10월 : 미군기지 반환 협의 6회 실시
- '09. 7. 27 : 살렘 통신부지(1,618m²) 부분 반환 협의 회신
- '09. 12. 23 : 통신기지 반환에 따른 일정 협의

□ 추진계획

- '10. 7. 30 : 합동실무단 협정체결 예정
- 추진절차 : 협동실무단 협정체결서명→시설분과위원회 승인
주관미군지위협정합동위원회 승인→실시설계→시공→완료

※ 미군측 입장 : 통신기지 반환을 2010년 최우선 과제로 선정하여
12월말까지 반환에 따른 협의 마무리 계획

신 규 사 업

① 『사강나래』를 통한 골재야적장 조성

- ◇ 4대강 살리기사업으로 발생하는 준설토(골재) 효율적 관리
 - ◇ 지역 골재난 해소 및 경영수입 확충 도모
-

□ 사업개요

- 위 치 : 옥성면 농소리 일원
- 사 업 량 : 기반시설 A=358천m²(골재야적 4,300천m³)
- 사업기간 : 2010. 6월 ~ 2011. 11월
- 사 업 비 : 7,662백만원(보상 4,000, 공사 2,600, 기타 1,062)

□ 추진실적

- 2010. 2. 10 : 실시설계용역 시행
- 2010. 3. 8 : 보상계획공고
- 2010. 3. 16 : 주민설명회개최(1차)
- 2010. 3. 30 : 주민설명회개최(2차)
- 2010. 5. 13 : 토지보상금 지급통보
- 2010. 5. 26 : 부지조성 공사착공(진도 : 20%)
- 2010. 7. 2 : 부지조성 및 진입로 공사 중(준설토 반입 중 4,000m³)

□ 추진계획

- 2011. 7 : 준설토 반입 완료
- 2011. 10 : 사업완료 및 골재매각 계획 수립

② 재난정보 알림이 서비스

-
- ◇ 지역 유선방송 자막을 통한 각종 재난관련 정보(재난유형별 시민행동요령, 강우량, 지역기상특보 등) 제공으로
 - ◇ 시민들의 알 권리 충족 및 시민 안전의식 고취
-

□ 사업개요

- 매 체 : 지역방송사(새로넷 유선방송채널)
- 횟 수 : 25회정도/일(10초간)
- 기 간 : 2010. 2월 ~ 2011. 1월
- 사 업 비 : 10백만원
 - ※ 지급방법 : 매월 지급
- 내 용
 - 재난취약시기별 시민행동요령, 각종 행사·훈련홍보 등
 - 지역별 강우량, 기상특보(호우, 태풍, 폭염, 황사 등)
 - 기타 재난관련 각종 정보 제공

□ 추진실적

- 홍보회수 : 25회/일(5개채널/10초)
- 홍보내용
 - 황사, 해빙기 대비 시민행동요령, 다중이용시설 안전사고예방
 - 재난대응 안전한국 훈련, 사유재산피해 지원제도 등

□ 추진계획

- 여름철자연재난대책기간 중 중점홍보
 - 8개 읍·면, 2개 동지역 기상특보 발효시 강우량 현황 제공
 - 풍수해 대비 시민행동요령 및 각종 제도 홍보

③ 지방하천 봉곡천(구미)생태하천 조성사업

◇ 정부의 「4대강 살리기」 사업과 연계 생태하천 조성

◇ 친환경 생태하천 복원 및 친수공간 조성으로 도심 문화공간 창출

□ 사업개요

- 위 치 : 도량동 ~ 부곡동 간 (L=4.72km)
- 사업기간 : 2010 ~ 2012년(3년간)
- 사 업 비 : 14,000백만원(국비 60%, 도비 20%, 시비20%)
- 사업내용
 - 호안정비, 낙차공개량 및 둔치조성 L=4.72km
 - 하천내 수생식물식재 및 여울·소 설치
 - 제방 산책로 조성

□ 추진상황

- '09년 까지 : 250백만원
 - 하천기본계획수립 완료
 - 실시설계용역(사전환경성 검토 포함) 및 설계 경제성(VE) 검토 완료
- '10년 추진 : 550백만원
 - 토지 보상 : 11필지, 4,101m² 완료
- '11년 이후 : 13,200백만원
 - 보상마무리 및 호안정비, 낙차공개량 및 둔치조성 등 L=4.72km

□ 기대효과

- 친환경 생태하천 복원으로 도심하천 환경개선
- 하천 유지 용수 확보(원평하수처리장 재이용수 3만톤/1일 방류)

4 제4회 2010년 「도시의 날」 행사 개최

-
- ◇ 전국 지자체를 대상으로 하는 「도시의 날」 행사를 개최함으로써 첨단산업도시로 발전된 위상을 전국에 널리 홍보
 - ◇ 전국 제일의 도시로 발전하는 도약의 발판 구축
-

□ 사업개요

- 일 시 : 2010. 10. 7 ~ 10. 8
 - 장 소 : 제4 산업단지내 구미디지털전자산업관 등
 - 사 업 비 : 40백만원정도 (시비)
 - 행사내용
 - 도시대상 (주간-국토해양부 주최-대한국토·도시계획학회) 시상
 - 기념리셉션, 도시와 관련된 세미나 개최
 - 국제사례발표, 도시디자인 작품 전시회, 도시탐방 등
- * '00년부터 『지속가능한 도시대상』을 선정 시상 중 '08년부터 『도시의 날』로 명명 매년 행사 추진 ('08년 전주시, '09년 서울)

□ 추진실적

- '09. 9. 15 : 제4회 2010년 도시의날 행사 구미개최 확정
- '09. 9 ~ 11월 : 국토해양부(도시정책과), 대한국토·도시계획학회와 행사진행계획 협의 및 예산조치
- '09. 12 ~ '10. 1 : 행사계획 수립

□ 추진계획

- '10. 02 ~ '10. 09 : 행사준비
- '10. 10. : 행사진행(예정)

5 『도시재정비촉진지구 지정(계획수립)』 용역

- ◇ 원평동 일원 구시가지 낙후지역에 대한 주거환경개선, 기반시설 확충, 도시기능의 회복
 - ◇ 광역적·체계적으로 계획하여 도시의 균형발전과 주민의 삶의 질 향상에 기여
-

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 원평동 일원(일반상업지역·준주거지역)
- 사 업 량 : 재정비촉진지구지정(중심지형) A=0.38km²
- 사업기간 : '10. 5. 17 ~ '11. 5. 16
- 사 업 비 : 950백만원(지구지정 350, 촉진계획수립 600)
- 용역내용 (재정비촉진지구 지정)
 - 개발여건분석 및 타당성 검토
 - 세부 촉진계획 수립을 위한 개발구상안 작성
 - 도시재정비촉진지구 지정

□ 추진실적

- '10. 5. 17 : 재정비촉진지구지정 용역 착수

□ 추진계획

- '10. 8월 : 기초자료조사 및 현황DB구축 완료
- '10. 10월 : 지구지정도서 및 개발계획(안) 작성
- '10. 11월 : 주민공람 및 시의회 의견청취
- '10. 12월 : 재정비촉진지구지정 신청(경상북도)
- '11. 2월 : 경상북도 도시계획위원회 심의
- '11. 5월 : 재정비촉진지구지정 및 고시
- '11. 6월 이후 : 재정비촉진계획수립 및 사업시행

Ⅵ 원호~대망간 도로 개설(대로3-20호선)

◇ 간선 도로망 확충 및 도농간 지역 균형 개발 촉진

⇒ 국도33호선 교통량 증가에 따른 보조간선도로 기능 담당

◇ 주민숙원사업 해결 및 농산물 수송 원활

□ 사업개요

- 위 치 : 고아읍 원호리(대우아파트옆 삼거리)~대망리(점터고개)
- 사업량 : L=2.55km, B=25m
- 사업기간 : 2004 ~ 2013년
- 사업비 : 16,000백만원(공사비 11,000, 보상비 5,000)

□ 추진실적

- '09년 까지
 - 사업량 : 보상 53필지 A=33,533m², 지장물 4건
 - 사업비 : 4,600백만원(특별교부세 900)
- '10년 시행
 - 사업량
 - 보상 10필지 A=13,093m² 700백만원
 - 공사 L=159m B=25m, 교량 L=31m 1,600백만원
 - 사업비 : 2,300백만원

□ 추진계획

- 사업량 : 도로개설 L=2.36km
- 사업비 : 9,100백만원

㉓ 황상~4공단간 도로개설(중1-83)

- ◇ 구미국가산업단지 물동량 수송 원활 및 보조간선도로망 확충
 - ◇ 공단과 배후지역간 연결로 확충으로 출·퇴근 불편해소 및 주민숙원 해결
-

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 황상동(구미정보고)~금전동(4공단)
- 사업량 : L=1.98km, B=20m
용지보상 【 45건/4,000백만원 】
- 사업기간 : 2009 ~ 2013년(5년간)
- 사업비 : 14,000백만원(보상 4,000 공사 10,000)

□ 추진실적

- '09년 까지
 - 사업량 : 토지보상
 - 사업비 : 1,000백만원(도비500, 시비500)
- '10년 계획
 - 사업량 : 토지보상 및 도로개설 L=0.3km, B=20m
 - 사업비 : 1,320백만원(도비660, 시비660)

□ 추진계획

- 사업량 : 도로개설 L=1.68km, B=20m
- 사업비 : 11,680백만원

- ◆ 구미지구 하천환경정비사업에 따른 낙동강 순환도로 및 진입도로 개설로 주민 교통편익 제공
- ◆ 시민들의 쾌적한 휴식공간으로 여가활동 증진

- 위 치 : 구미시 지산동, 양호동 일원
- 사 업 량 : 도로개설 L=1,936m, B=25m
- 사업기간 : 2010 ~ 2014년
- 사 업 비 : 12,000백만원

○진입도로 보상(L=500m, B=25m)	: 600백만원
• 도시관리계획결정	: '10. 7월
• 실시계획인가	: '10. 9월
• 설계자문위원회 개최	: '10. 10월
• 편입토지 보상	: '10. 11월

- 사 업 량 : 도로개설 L=1.436km, B=25m
- 사 업 비 : 11,400백만원

9 구평~3공단간 연결도로 개설공사 실시설계

- ◇ 동구미 지역 교통 분산 및 경부고속도로(남구미IC)접속 원활
 - ◇ 인동~구미대교간 상습정체 해소 ⇒ 물류비용절감
-

□ 사업개요

- 위 치 : 구평동 인동고등학교~칠곡군 석적면 중리
- 사업량 : L=2.22km(구미 1.05km, 칠곡 1.17km), B=20m(4차로)
- 사업기간 : 2010 ~ 2014년
- 사업비 : 21,900백만원(구미 13,400, 칠곡 8,500)

□ 추진계획

- 사업계획 : 실시설계용역 추진
 - 실시설계용역 완료 : 2010. 6
 - 사업비 : 106백만원
 - ※ 우리시 구간은 도시계획도로(중로1-40호)로 결정
 - ☞ 칠곡군 구간 도시계획시설 미결정(도시계획 결정 지속협의)

□ 추진계획

- 사업량 : 도로개설 L=1.05km, B=20m
- 사업비 : 13,400백만원

Ⅹ 주택사업특별회계 세입 재원 확충

- ◇ 불법건축물 단속으로 발생한 이행강제금을 회계 변경하여 주택사업 특별회계 활성화
 - ◇ 한시적인 저소득층 전세자금지원사업을 지속적인 사업추진으로 서민 주거 안정
-

□ 사업개요

- 사업대상 : 위반건축물에 대한 과태료 및 이행강제금 부과 세입을 『일반회계 세입 ⇒ 주택사업특별회계 세입』으로 변경
- 사업기간 : 2010년 7월부터
- 사업내용 : 저소득층전세자금지원사업을 세입재정확충으로 계속추진 하여 서민주거안정에 기여

※ 이행강제금 세입현황

- | | |
|---------------------|-----------------------|
| - '07년 : 35건 48백만원 | - '08년 : 16건 101백만원 |
| - '09년 : 20건 258백만원 | - '10년 상반기 : 8건 26백만원 |

□ 추진계획

- 타 시(군) 주택사업특별회계 운영사례 자료수집 및 검토 : '10. 7월
- 주택사업특별회계 설치 및 운영 조례안 작성 : '10. 8월
- 조례·규칙 심의회 상정의뢰 : '10. 9월
- 구미시 주택사업특별회계 설치 및 조례 개정 : '10. 10월

□ 기대효과

- 주택사업 특별회계 세입 재원확충으로 특별회계 활성화와 저소득층전세자금 지원으로 주거생활 안정에 기여

Ⅲ 아파트 입주예정자 공사과정 참여

- ◇ 아파트 건축공사과정에 입주예정자들에게 참여 기회를 주어 시공의 투명성과 주택품질에 대한 신뢰성 제고
-

□ 사업개요

- 적용대상 : 사업계획승인 아파트
- 사업예산 : 비예산
- 사업내용
 - 아파트 공사과정을 사용검사전에 입주예정자들에게 공개하여 분양시 제시한 설계내용과의 적합성 점검기회 부여
 - 입주예정자에게 사업추진내용 현장설명회 개최로 궁금증 해소(년2회)
 - 공사완료 후 입주예정자들에게 내집을 사전 방문하여 점검토록 기회부여

□ 추진계획

- 입주자모집공고문에 입주예정자의 시공과정 참여 기회부여 명시
- 시공사와 입주예정자 간의 현장 참여방안 협의 행정지도
- 현장점검반 입주예정자 대표 10여명 정도 구성
- 건축사를 자문위원으로 현장점검반 참여

□ 기대효과

- 아파트공사과정의 투명성 확보로 의구심 해소와 주택품질의 신뢰성 제고
- 입주민 만족도를 제고하여 불편민원 사전예방
- 주택행정업무의 신뢰성 확보

12 영구임대아파트 공동전기료 지원

◇ 영세민 거주 영구임대아파트단지 내 공동전기료를 지원함으로써 저소득주민의 관리비 경감을 통한 정주환경 조성

□ 사업개요

- 지원대상
 - 황상3주공 영구임대아파트 내 기초수급자세대
- 지원기간 : 연중 지속
- 지원내용
 - 단지 내 보안등 전기료
 - 공용부분 계단 및 복도 등 전기료
 - 승강기운행에 소용되는 전기료
 - 공용관리소 및 저수조용 전기료
- 소요예산 : 7,200천원

□ 추진실적

- 1 ~ 6월 지원실적 : 2,281천원

□ 추진계획

- 매월 아파트 관리주체의 청구서에 의거 예산범위 내 운영

13 산업단지 가로환경 개선사업

- 저탄소 녹색성장 선도도시 산업단지로부터 -

- ◇ 공단 및 주요시가지 가로수 식재 및 사후관리에 필요한 예산을 증액확보하여 침체된 지역경제에 활력을 도모하고 『사계절 건강한 친환경 녹색도시 건설』에 앞장서고자 함.

□ 산업단지 가로환경 현황

- 가 로 수 - 은행나무 외 6종 14,500본
- 다년생 꽃길 - 금계국, 송엽국 6.5km

□ 정비 대상 - 500백만원

- 가로수 신식 - 옥계 ~ 산동 경계 2공단로 1.0km
- 결주보식 및 전정 - 은행외7종 1,500본(결주 500본, 전정 1,000본)
- 다년생 꽃길 조성 - 3.0km

□ '10년 추진 - 117백만원

- 가로수 결주보식 : 70백만원
 - 매화로, 공단로 등 주요도로변(보식 250본) 우선 실시
- 다년생 꽃길조성 : 47백만원
 - 유수지 외 2개소 1.1km 꽃뱀의꼬리 등 7종 50천본 식재

□ 추진 계획

- 공단지역 가로수 식재 등 연차적 확대 시행으로 아름다운 가로경관 창출

14 천생산 산림욕장 진입로 개설

-
- ◇ 천생산 도시공원의 진입도로개설로 인동지역 주민의 공원 접근성 확보 및 도시정주환경 조성
 - ◇ 녹색도시환경 조성에 부응하는 친환경적 도시공원조성
-

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 인의동 (천생산 도시공원내)
- 사업기간 : 2009 ~ 2011년 (3년간)
- 사 업 비 : 3,800백만원(공사 1,500, 보상 2,300)
- 사업내용 : 도로개설 L=1.6km B=12m

□ 추진실적

- 도시계획결정고시 : '91. 08. 12
- 공원조성계획수립 : '93. 04. 23
- 지방재정투융자심사 : '96. 11(도 심사)
- 도로개설 실시설계 : '04. 01. 10 ~ '04. 06. 10
- 편입토지보상 : '04년 - 7필(150백만원)
: '08년 - 16필(650백만원)
: '10년 - 7필(450백만원)

□ 추진계획

- 편입토지보상 : 23필 24,462m²(1,050백만원)
- 도로개설공사 : L=1,6km B=12m(1,500백만원)

15 담장허물기로 열린녹지 조성

- ◇ 공공기관 등의 노후 담장을 허물어 열린녹지·휴식공간을 조성하여 녹시율 증진 및 품격있는 아름다운 가로경관 창출
 - ◇ 부족한 녹지공간 확보 및 Green 공간 제공으로 시민 삶의 질 향상 및 “살기좋은 녹색선도 도시” 조성에 이바지
-

□ 사업개요

- 위 치 : 공단1동 등 9개소
- 사업량 : 9개소
 - 한국산업단지공단(중부지역본부), 한국폴리텍구미대학교아초등, 파출소(6개소)
- 사업기간 : 2010. 3 ~ 6월
- 사업비 : 936백만원 (시비)
- 사업내용 : 담장허물기, 쉼터조성, 수목정비, 편의시설 등
 - 공단지역 공공기관의 담장허물기로 쾌적한 녹지공간 창출
 - 담장을 허물고 녹지공간을 확보하여 사업과급 효과 확산
 - 상호협약 체결로 녹지오픈 및 쉼터공간 대시민 이용토록 개방

□ 추진실적

- 대상지 조사 및 계획수립 : '09. 10월
- 실시설계 용역 : '10. 1~2월
- 사업착수 및 시행 : '10. 3~6월

□ 추진계획

- 체계적이고 지속적인 사후관리 실시로 녹색도시 이미지 부각
- 매년 연차적으로 공공기관 및 학교 등 담장허물기 공사 추진

16 『도시 브랜드 三足鳥』 특화전략 추진

-
- ◇ 금오산 설화관련 삼족오(三足鳥)를 통한 도시 이미지 제고
 - ◇ 삼족오를 형상화한 특화 브랜드 개발 및 디자인요소 확충
-

□ 사업 개요

- 사업기간 : 2010. 1 ~ 12월
- 사업비 : 45백만원
- 사업내용 : 삼족오 도시브랜드 디자인 개발 및 작품 구입

□ 추진실적

- '10. 5월 : 삼족오 역사문화브랜드 작품(작가 : 전병례) 구입
- '10. 5. 17 : 삼족오 역사문화브랜드 저작권 양도 등록
- '10. 7. 1 : 삼족오 역사문화브랜드 명칭 공포

□ 추진계획

- 삼족오 작품 홍보전략 추진
 - 각종 문화행사 및 홍보 등 디자인요소로 적극 활용
- 태양새 삼족오 도시 홍보 캠페인(전국행사 활용)
- 삼족오의 역사 문화특화브랜드 응용메뉴얼 활용
 - 상징조형물, 각종표지판, 게시판 등 디자인 활용

17 공공디자인 엑스포 전시 홍보관 운영

- ◇ 공공디자인에 대한 공감대 형성과 공공디자인 활성화를 통한 도시 경쟁력을 강화
 - ◇ 최첨단 IT산업도시, 녹색친환경도시 브랜드의 대외홍보
-

□ 참가개요

- 행사명 : 2010 대한민국 공공디자인 엑스포
- 장소 : 서울 코엑스(COEX) 본관 대서양홀
- 전시기간 : 2010. 12. 15 ~ 12. 19(5일간)
- 주최 : 문화체육관광부, 공공디자인엑스포 조직위원회
- 참가대상 : 중앙부처, 광역 및 기초 지자체 등 공공기관
- 사업비 : 50백만원
- 내용
 - 기업유치로 구미성공시대를 위한 비전(Vision)과 전략 제시
 - 우리시의 도시재생 프로그램의 성공사례 홍보
 - 공공건축물의 디자인 접목 사례 및 우수디자인 전시
 - 공공디자인 개선사업, 각종 도시디자인 프로젝트 홍보

□ 추진실적

- '10. 5월 : 협약체결 - (주)우리커뮤니케이션
- '10. 6월 : 홍보부스 디자인개발 및 홍보계획서 작성

□ 추진계획

- '10. 7월 : 홍보부스 디자인 개발 및 세부계획안 작성
- '10. 9월 : 참여기관(부서)별 전시 및 홍보내용 확정
- '10. 12월 : 전시 및 철거

18 교량(산호대교) 경관조명(LED) 사업

- ◇ 교량 난간 경관조명(LED) 설치로 아름다운 야간경관 형성
 - ◇ 낙동강 횡단교량을 저탄소 녹색성장 선도도시의 상징적 랜드마크로 조성
-

□ 사업 개요

- 위 치 : 산호대교
- 사업량 : 교량 1개소(산호대교 L=640m, B=32.5m)
- 사업기간 : 2010. 3월 ~ 12월
- 사업비 : 300백만원(2010년 예산)
- 사업내용
 - 1차사업 : 신재생에너지를 활용한 상징 조형물 설치(2010년)
 - 2차사업 : 신재생에너지 및 절전형등기구를 활용한 경관조명 사업(2011년 이후)

□ 추진실적

- '10. 3월 : 사업계획 수립
- '10. 3 ~ 5월 : 디자인 개발 및 실시설계 공모전 시행
- '10. 6월 : 디자인 개발 및 실시설계 착공

□ 추진계획

- '10. 8월 : 디자인 개발 및 실시설계 준공
- '10. 9월 : 1차사업 공사업체 선정 및 착공
- '10. 12월 : 1차사업 공사 준공

19 색채 경관 상세 가이드라인 수립

- ◇ 도시를 아름답게 가꾸기 위한 색채경관 상세 가이드라인을 수립하여 체계적인 경관을 형성
-

□ 사업개요

- 사업범위 : 구미시 전지역
- 사업기간 : 2010. 1월 ~ 2011. 1월
- 사업비 : 133백만원
- 사업내용 :
 - 공공시설, 중요건축물, 도로, 랜드마크시설에 대한 색채 계획과 도시경관 관리방안 마련
 - 지역·지구별 환경색채 디자인 및 색채경관 형성계획
 - 국가산업단지(1~5) 경관이미지 구현을 위한 색채 지침서 수립
 - 시범지구(가로변) 1개소 색채 지침서 수립

□ 추진실적

- '10. 1~3월 : 사업계획 수립 및 용역입찰 공고
- '10. 4월 : 용역업체 선정 및 계약체결
- '10. 5월 : 착수보고회 개최

□ 추진계획

- '10. 7월 : 도시디자인위원회 자문회의(1차)
- '10. 8월 : 1회 중간보고회 개최
- '10. 9월 : 도시디자인위원회 자문회의(2차)
- '10. 11월 : 2회 중간보고회 개최
- '10. 12월 : 도시디자인위원회 자문회의(3차)
- '11. 1월 : 최종보고회 개최

20 시 경계 조형물 제작 및 설치 사업

◇ 시 경계지역에 우리시의 위상을 나타낼수 있는 예술성과 상징성이 가미된 홍보조형물을 설치하고자 함

□ 사업개요

- 사업범위 : 구미시 칠곡군 경계지점(오태동)
- 사업기간 : 2010. 4월 ~ 12월
- 사 업 비 : 430백만원(현 예산 300백만원)
 - ※ 2회 추경에 시비 130백만원 추가 편성 예정
- 사업내용
 - 상징조형물 제작 설치
 - 첨단 IT도시, 기업도시, 새마을 중주도시 등을 표현한 작품

□ 추진실적

- '10. 5월 : 사업계획 수립 및 용역입찰 공고
- '10. 6월 : 협상에 의한 계약체결(20개 업체 참가)

□ 추진계획

- '10. 7 ~ 9월 : 기본설계 및 실시설계
- '10. 9월 : 디자인개발 및 실시설계 완료
- '10. 10월 : 공사시행
- '10. 12월 : 준공

㉓ 금오산도립공원 공중화장실 정비공사

- ◇ 노후 화장실을 친환경(수세식)으로 개체하여 쾌적한 환경조성
 - ◇ 아름다운 화장실 문화를 제공 쾌적한 탐방활동 지원
-

□ 사업개요

- 위 치 : 금오산도립공원 내 (케이블카 시점 ~ 종점)
- 사 업 량 : 화장실 정비 2개소(폭포, 해운사 화장실)
- 사업기간 : 2010. 1월 ~ 6월
- 사 업 비 : 200백만원(도비100백만원, 시비100백만원)
- 사업내용 : 화장실 수세식으로 개체

□ 추진실적

- '10. 01월 : 사업계획 및 실시설계 준비
- '10. 04월 : 공사시행
- '10. 06월 : 공사준공

□ 향후 추진계획

- 아름답고 쾌적한 화장실 환경 유지로 공원 탐방환경 개선.

22 금오산도립공원 주차장주변 친환경 정비공사

- ◇ 시설물 환경개선을 통한 탐방객의 다양한 여가활동 지원
 - ◇ 다양한 시설물 설치를 통한 탐방객에게 친환경 휴식공간 제공
-

□ 사업개요

- 위 치 : 금오산도립공원 내 대주차장(저수지 밑 도립공원 입구)
- 사업기간 : 2010. 1 ~ 8월
- 사 업 비 : 300백만원
- 사업내용 : A= 45,000m²
 - 휴식공간(벤치, 파고라), 편의시설(운동기구 등) 설치
 - 산책로 조성 및 수목 식재.

□ 추진실적

- '10. 3월 : 실시설계 완료
- '10. 4월 : 착공
 - 파고라 1개소, 운동기구 6종 및 맨발지압장 1개소 설치
 - 산책로 조성, 수목 식재 및 조형물 설치

※ 진도 55%

□ 향후 추진계획

- '10. 08월 : 공사준공

㉓ 금오산 정상 탐방객 급수시설 설치공사

- ◇ 기상이변 등으로 갈수기 증대로 인해 지표수 및 지하수 고갈로 인해 정상부근 등산객들의 식수난 가중되어
 - ◇ 금오산 정상을 이용하는 탐방객 및 이용객들에게 음용수 제공
-

□ 사업개요

- 위 치 : 금오산도립공원 내 정상일원
- 사업기간 : 2010. 6 ~ 12월
- 사 업 비 : 380백만원
- 사업내용
 - 성안 및 기계실 펌프시설 1식(수중모터펌프 및 수도관 설치)
 - 정상부근 배수시설 1식(물탱크 설치 및 정수처리장치 설치)

□ 추진실적

- '10. 04월 : 사업계획 및 실시설계 준비
- '10. 06월 : 실시설계 완료
- '10. 06월 : 공사시행

※ 진도 5%

□ 향후 추진계획

- '10. 12월 : 공사 준공

① 사강나래(낙동강) 사업추진

◇ 홍수, 가뭄, 물 부족(13억톤)해소를 위한 범 정부정책사업

◇ 기후변화대비, 자연과인간의 공생, 지역균형개발, 국토재창조

□ 사업개요

- 위 치 : 옥성 구봉 ~ 오태동(연장 39km)
- 공 구 : 25공구 ~ 32공구(8개공구 구간) ※ 구미보 : 30공구
- 사 업 량
 - 하도준설 $V=84,748$ 천 m^3 정도 (골재18,277, 사토66,471)
 - 구미보 1개소 • 하상유지 보호공 : 9개소
 - 교량 보호공 : 5개 교량 • 배수문 및 양수장 개량 : 32개소
- 사업기간 : 2009 ~ 2011년(3년간)
- 사 업 비 : 7,480억원('09년 6, '10년 3,459, '11년 4,015)
- 추진기관 : 국토해양부(부산지방국토관리청), 경상북도
 - ※ 현재 평균 공정율 : 25%(구미보 38%)

□ 추진실적

- 일반공구(26, 27, 28, 29공구)----- 경북도 시행
 - '09. 12. 15 : 공사 착공
- 턴키공사(25, 30, 31, 32공구)----- 부산청 시행
 - 25공구(남구미) 2010. 2. 10 착공(삼환기업외 6개사)
 - 30공구(구미보) 2009.10. 27 착공(포스코건설외 5개사)
 - 31공구(옥성·도개)2010.2.10 착공(한화건설외 3개사)
 - 32공구(낙단보) 2009.10. 27 착공(두산건설외 5개사)

□ 추진계획

- 2010. 12. : 구미보 설치 및 준설토 운반 60%
- 2011. 06. : 구미보 설치완료 및 준설토 운반 90%
- 2011. 12. : 공사 준공

② 낙동강 준설토 농경지 리모델링사업 추진

◇ 낙동강 준설토를 활용한 저지대 농경지 성토로 우수기
농작물 침수예방 및 농업경쟁력 증대

□ 사업개요

- 위 치 : 선산·고아읍, 옥성·도개·해평·산동면, 양포동 지역
- 사 업 량 : 17개지구 1,535ha(성 토 량 : 43,986천 m³)
- 사업기간 : 2010 ~ 2011. 12월(2년간)
- 사 업 비 : 2,694억원
- 사업내용
 - 준설토 성토, 농로포장, 수리시설 개량
 - 보상(농가, 지장물건, 영농손실보상, 축산시설 등)
- 추진기관 : 한국농어촌공사 구미지사
 - ※ 우선착공지구(13개지구)
 - 양호1·2, 해평1·2·3, 강정2, 낙산, 초곡, 생독1·2, 신기, 가산1·2
 - ※ 2차착공지구(4개지구)
 - 선산4, 산양, 강정1, 농소

□ 추진실적

- 2009. 11 : 기본계획 용역 착수
- 2010. 2 : 사업 추진위원회 구성(우선 착공지구)
- 2010. 2 : 주민동의서 징구
- 2010. 5 : 보상금 지급
- 2010. 2. 28부터 : 리모델링지구 준설토 반입

□ 추진계획

- 2011. 11 : 확정측량 및 환지계획인가
- 2011. 12 : 농경지 리모델링사업 준공

③ 낙동강 연계사업 추진

- ◇ 낙동강 살리기 사업과 연계한 200년 빈도에 대비한 슈퍼제방 축
 - ◇ 테마형 생태하천 조성 및 다목적 체육시설 설치로 낙동강 살리기사업 극대화
-

□ 낙동강 본류 하천 제방 보강사업

- 위 치 : 구미시 선산, 고아, 옥성, 도개, 해평, 양포동 일원
- 사업량 : 하천제방 개수 L = 55.6km
 - 옥성지구 : L= 20.8km, 316억원
 - 해평지구 : L= 10.4km, 407억원
 - 아포지구 : L= 4.2km, 232억원
 - 고아지구 : L= 14.9km, 293억원
 - 생곡지구 : L= 5.3km, 157억원
- 사업기간 : 2004. 12월 ~ 2011. 12월
- 총사업비 : 1,405억원
- 시행청 : 국토해양부(부산지방국토관리청)

□ 낙동강살리기 구미지구 생태하천조성사업

- 위 치 : 고아읍 괴평리 ~ 지산동 (수우)
- 사업량 : 연장 4.26km, 면적 2.11km²(약64만평)
- 사업기간 : 2009. 3. 13 ~ 2012. 3. 8(3년간)
- 사업비 : 350억원
- 사업내용
 - 생태복원 및 보전시설(상,하류) (자연학습원, 천변습지 등)
 - 시민의 여가 공간 조성(자전거도로, 산책로 등)
 - 축구장 10면 등 12종목의 다목적체육시설설치
- 시행청 : 부산지방국토관리청

4 구미 하이테크밸리 개발사업

- ◇ 구미 국가산업단지 제4단지 준공에 따른 신규수요에 대처
- ◇ 국가산업단지 발전전략과 연계하여 구미의 미래를 이끌어갈 경제 원동력의 핵심으로 추진
- ◇ 첨단 전자·정보산업의 메카로서 산업기반 구축

□ 사업개요

- 위 치 : 해평면, 산동면 일원
- 사업면적 : 9,339천m²
- 사업기간 : 2009 ~ 2014년
- 사 업 비 : 1조 4,723억원(국고보조 3,359억원 제외)
- 시 행 자 : 한국수자원 공사
- 사업내용
 - 유치업종 : Display, Mobile, 부품소재 등 첨단 IT산업업종, 전자·태양광등 신 재생에너지, LED산업

□ 추진상황

- '08. 08. 26 : 추진지시(국토해양부)
- '08. 08. 30 : 토지거래계약허가구역 지정(A=20.48km²)
- '08. 09. 25 : 개발행위허가의 제한(A=20.48km²)
- '08. 12. 19 : 산업단지개발계획 수립 용역착수(한국수자원공사)
- '09. 06. 02 : 산업단지계획 승인신청(수공→국토해양부)
- '09. 09. 30 : 산업단지계획 승인

□ 추진계획

- 2010. 7월 ~ : 보상협약(수공↔구미시), 보상기본계획수립, 조사·감정평가·보상공고 등, 공사실시설계
- 2010. 9월 ~ : 보상실시
- 2010. 12월 ~ : 공사착수
- 2014. 12월 : 준공

□ 기대효과

- 경제적 파급효과 : 16조원
 - 생산유발효과 13조 8천억원, 부가가치 2조 2억원
- 고용창출효과 : 12만명

5] 도시 정비사업 추진

- ◇ 도심지 주거환경이 열악한 지역을 계획적으로 정비
- ◇ 노후·불량건축물 효율적 정비로 주거생활의 질 향상

□ 사업개요

- 위 치 : 신평동 70-2번지 일원 등 7개지구
 - 신평지구, 송림아파트, 원평주공, 도량주공아파트 주택 재건축, 원평2동, 원평1구역 주택재개발, 원평구역 도시환경 정비
- 사업량 : 343,342㎡ (21,246명, 7,963세대)
 - 신평지구 76,117㎡, 송림아파트 12,080㎡, 원평주공 27,897㎡, 도량주공아파트 57,150㎡, 원평2동 80,017㎡, 원평1구역 58,636㎡, 원평구역 31,445㎡
- 사업시기 : 정비구역고시일로부터 4년 이내
- 시행자 : 7개지구 지구별 추진위원회 (관리처분 방식)

□ 추진실적(신평지구 경우, 타지구 일정 별도)

- '07. 11. 29 : 정비계획수립 및 정비구역지정 제안
- '08. 4. 29 : 신평지구 주택재건축정비구역지정 공람·공고 완료
- '08. 8. 4 : 구미 도시계획위원회 자문 개최
- '08. 9. 25 : 정비구역신청(경상북도)
- '10. 3. 5 : 경상북도 지방도시계획공동위원회 심의(재심의)

□ 추진계획

- '10. 9월 : 경상북도 지방도시계획공동위원회 심의
- '10. 11월 : 정비구역지정 결정 및 고시(경상북도)
- '11. 2월 : 사업인가 및 시행

□ 기대효과

- 계획적인 주택재개발로 품격 있는 도시환경 조성
- 토지이용의 효율성 증대와 쾌적한 주거환경 조성

Ⅵ 영천~상주간 고속도로 건설

- ◇ 주변 고속도로 상호 연결로 국가기간 교통망 확충과 운행거리 단축으로 국가 물류비용 절감 및 교통 이용 편의 증대
-

□ 사업개요

- 위 치 : 영천시 북안면 ~ 구미시 도개면 ~ 상주시 낙동면
- ※ 4개 고속도로연결(경부선-대구포항선-중앙선-중부내륙선)
- 사업량 : L=93.9km, B=23.4m(왕복 4차로, 설계속도100km/h)
- 사업기간 : 2008. 7월 ~ 2013. 6월(5년간)
- 사업비 : 2조 642억원
- 추진방식 : BTO방식(운영기간 : 30년간)
- 시행자 : (주)대림산업 등 17개사

□ 우리시 관내 통과지역 및 주요 시설

- 통과지역 : 도개면 6개리(14.22km), 장천면 오로리(3.45km)
- 주요시설 : 도개 IC(월림리), 도개휴게소(용산리)

□ 추진실적

- 노선선정 및 교통.환경영향평가 주민설명회 개최 : '08. 2월
- 실시협약 체결 및 사업시행자 지정 : '08. 12월
- 실시설계 VE완료(한국도로공사) : '09. 7월
- 사전재해 영향성 검토 협의 : '09. 8월
- 부산지방국토관리청 설계자문 : '09. 10월

□ 추진계획

- 실시계획 승인 신청 ⇒ 부산지방국토관리청 : '10. 10월
- 보상 착수 및 공사착공 : '11. 3월

⑦ 국도67호선(옥계~산동) 확장

- ◇ 국도25호선 확장과 연계 간선도로망 확충으로 교통소통 원활
 - ◇ 구미국가산업단지 주변도로망 구축으로 수출물동량 수송 원활
 - ◇ 지역균형개발 및 원활한 농산물 수송으로 주민소득증대 기여
-

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 옥계동 ~ 산동면 성수리
- 사업량 : L=3.24km, B=25m(2차로→4차로)
- 사업기간 : 2004 ~ 2013년(10년간)
- 총사업비 : 400억원(국비 400)
- 시행자 : 국토해양부(부산지방국토관리청)

□ 추진상황

- '09년 까지 : 55억원
 - 실시설계용역(1,263백만원) : 2004 ~ 2007년
 - 주민설명회 개최(양포동사무소 2층) : 2006. 12월
 - 공사착공(보상착수) : 2009. 1월
- '10년 추진 : 100억원
 - 보상 및 도로개설 L=3.24km

□ 추진계획

- 사업비 : 245억원
- 사업량 : 도로개설 L=3.24km
 - 공단 물동량 수송원활을 위해 예산 집중 투자로 조기 마무리 건의

8] 국도 대체 우회도로 개설(구포~생곡)

- ◇ 구미~선산간 간선도로망 확충으로 교통소통 원활
 - ◇ 도·농 통합도시 지역균형개발 촉진 및 구미국가산업단지 순환도로 구축
 - ◇ 관내 남·북 교통축에 동·서 교통을 보완 통과 차량흐름 원활
-

□ 사업개요

- 위 치 : 양호동, 원평동 ~ 선산 입구(낙남루)
- 사업량 : L=22.46km, B=20m(4차로)
- 사업기간 : 2005 ~ 2015년(11년간)
- 총사업비 : 5,508억원(국비 5,508)
- 사업내용 : 구미 ~ 선산간 우회도로 개설
- 시행자 : 국토해양부(부산지방국토관리청)

□ 추진실적

- '10년 까지 : 99억원
 - 기본설계용역 : 2005 ~ 2007년
 - 노선 주민설명회 개최 : 2007. 3월
 - 실시설계 용역기간 : 2008. 11 ~ 2010. 11(동성ENG, 제일ENG)
 - 설계자문위원회 개최 : 2009. 11월
 - 주민설명회 개최 : 2010. 2. 4 ~ 2. 5(선산·고아읍, 양포동사무소)

□ 추진계획

- 사업비 : 5,409억원
- 사업량 : 토지보상 및 공사 L=22.46km
 - 국가산업단지 물동량 수송 원활 및 구미~선산간 간선도로망 확충을 위해 조기 시행 건의

9] 국도 대체 우회도로 개설(구포~덕산)

- ◇ 국도33호·67호선등의 지역간 장거리 교통흡수
 - ◇ 구미국가산업공단 4단지 조성 및 인근 택지개발사업 등 지역개발 계획과 구미시 도시개발계획의 수용을 통한 지역발전 향상
-

□ 사업개요

- 위 치 : 구포동 ~ 칠곡군 약목면 덕산리
- 사업량 : L=14.28km, B=20m(구미구간 10.4km)
- 사업기간 : 2009 ~ 2017년(8년간)
- 총사업비 : 5,550억원(국비 5,350, 시비 200)
- 사업내용 : 동 구미지역 우회도로 개설
- 시행자 : 국토해양부(부산지방국토관리청)

□ 추진상황

- '09년 까지 : 82억원
 - 실시설계 : 2001 ~ 2003년
 - 토지보상 : 2009. 7월부터
 - 공사착공 : 2009.10.31~2017. 9. 17 한신공영(주)외 1개사
 - '10년 추진 : 50억원(국비 40, 시비 10)
 - 보상 및 공사 L=14.28km
- ※ 편입토지 지장물 보상비 등 구미시에서 지급('10예산 10억원)
- 200억원 정도(토지 170, 지장물 22, 기타 8)

□ 추진계획

- 토지보상 마무리 및 공사 추진 L=14.28km
- 사업비 : 5,418억원(국비 5,228, 시비 190)