

공 원 녹 지 과

주 요 사 업

1. 가로수 식재 및 생육환경개선사업
2. 도심내 유희지 꽃밭 조성
3. 문성지주변 생태공원 조성
4. 해마루공원 자연생태 탐방로 조성
5. 철로변 도시숲 조성

신 규 사 업

1. 산업단지 가로환경 개선사업
2. 천생산 산림욕장 진입로 개설
3. 구미천 제방 숲길 조성
4. 담장허물기로 열린녹지 조성
5. 도량 근린공원 조성사업

주요사업

1 가로수 식재 및 생육환경개선사업

- ◇ 특색 있고 테마가 있는 가로수 조성 및 조경수목 식재로 시민과 함께하는 푸른공간 확충 및 살기좋은 도시이미지 부각
- ◇ 푸르고 아름다운 가로경관을 창출하여 쾌적한 정주환경 조성

□ 사업개요

- 위 치 : 관내일원
- 사업기간 : 2010. 1 ~ 5월
- 사업비 : 295백만원
- 사업내용
 - 노선완결 신식 ----- 57백만원
 - 국도 33호선 우회도로 마무리('09년 170본 기 식재완료)
 - 결주 보식(220본 정도) ----- 100백만원
 - 가로수 생육환경개선사업 ----- 78백만원
 - 교통섬 수목식재 ----- 60백만원
 - 인동 네거리 교통섬

□ 추진실적

- 대상지 조사 : '10. 1월 ~ 2월
- 발주 및 시공 : '10. 2월 ~ 5월

□ 향후추진계획

- 노선별 우선순위에 의거 연차적 가로수 조성사업 추진

② 도심 내 유희지 꽃밭조성

◇ 시민과 단체들의 자발적인 참여 유도를 위해 읍면동 대상자 추천

◇ 열악한 도심 유희지 공간을 아름답고 품격있게 개선

□ 사업개요

- 위 치 : 선산읍 노상리, 고아읍 이례리, 선주원남동
- 사업기간 : '10. 1 ~ 5월
- 사 업 비 : 78백만원
- 조성면적 : A=1,500m²
- 사업내용
 - 수 목 : 메타세쿼이아 등 11종 4,900본
 - 초화류 : 원추리 등 2종 2,600본
 - 시설물 : 등 의 자 4개

□ 추진실적

- 대상지 추천 : '10. 1월 (8개소 신청)
- 서면심사 및 현지확인 : '10. 1월
 - 주요도로변 및 주민생활권, 시급성등을 감안 대상지 선정
- 설계용역 : '10. 2월
- 사업시행 : '10. 3월 ~ 5월

□ 향후추진계획

- 관수 및 시비, 제초작업 등 지속적인 관리로 쾌적한 도심내 가로경관 제공

3 문성지주변 생태공원 조성

-
- ◇ 대규모 택지개발지구와 집단주거지 사이에 위치한 공원개발로 쾌적한 도시정주환경 조성
 - ◇ 녹색도시환경 조성에 부응하는 친환경적 근린공원조성
-

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 고아읍 원호, 문성리 (문성지 주변)
- 사업기간 : 2009~2011년 (3년간)
- 사 업 비 : 5,000백만원 (국비 50%, 도비 15%, 시비 35%)
- 사업내용 : 광장, 산책로, 인공섬, 정자, 수변식물, 경관조명등

□ 추진실적

- 도시계획결정고시 : '73. 12. 31
- 공원조성계획수립용역 : '08. 03. 12 ~ '08. 12. 30
- 사전재해·환경성검토용역 : '08. 03. 20 ~ '08. 12. 30
- 도시계획위원회 심의 : '09. 02. 05
- 공원조성 실시설계 : '09. 03. 10 ~ '09. 05. 10
- 1차공사 사업시행(10억) : '09. 06. 10 ~ '09. 12. 30
- 1차공지구('10) 공원조성사업 추진 (12억) : '10. 01. 01 ~ '10. 12. 31

□ 향후추진계획

- 공원사업 추가 소요예산 : 2,550백만원(국비1275, 지방비1275)
- 전체공사 준공 계획 : 2011. 12. 30

※ 2011년 준공예정이나 국비지원 저조로 사업기간 연장 불가피

4] 해마루공원 자연생태 탐방로 조성

- ◇ 해마루공원내 특색있는 자연생태 체험단지를 조성하여 청소년들의 자연학습장 활용 및 시민들이 휴식할 수 있는 녹색생활문화 공원 조성
-

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 옥계동 해마루공원내
- 사업기간 : 2010. 4. 8 ~ 2010. 4. 30
- 사 업 비 : 20백만원
- 사업내용
 - 탐방로 주변 테마별 식재(도라지 외 13종 10,300본)
 - ※ 2009년도 탐방로변 식재(하늘나리 외 11종 10,600본)

□ 추진실적

- 선진지 견학 및 자료 수집 : '09. 10 ~ 12
- 실시설계 : '10. 1 ~ 2
- 사업시행 : '10. 4 ~ 5

□ 향후추진계획

- 해마루공원에 다양한 초화류를 식재 특색 있는 공원 조성
- 시민들에게 볼거리 및 학습 기회 제공

5 철로변 도시숲 조성

- ◇ 도심속 철로변이 열악한 녹지환경으로 완충·차폐기능 미흡하고 경관불량등으로 도시의 경관 및 품격이 크게 저하
 - ◇ 철로변 녹지대를 아름답고 품격있게 정비·개선하여 깨끗한 도시 이미지 제고 및 최상의 정주여건 조성
-

□ 사업개요

- 위 치 : 송정동 ~ 광평동 (철로변 시설녹지)
- 사업량 : $A=50,000m^2$ ($L=3,000m$, $B=10\sim30m$)
- 사업기간 : 2009. 4월 ~ 2012. 11월 (3년간 연차적 추진)
- 총사업비 : 2,500백만원(국비 1,000, 도비 300, 시비 1,200)
- 사업내용 : 습터조성, 산책로(녹도), 편의·체육시설, 조명시설 등
 - 다양한 수종으로 복층숲 조성하여 완충기능 증대 및 쾌적한 경관 창출
 - 한국철도공사 관련 부지에 대해서는 사전 협의후 사업추진
 - 불법경작 행위등에 대해서는 주민홍보 강화로 갈등 최소화

□ 추진실적(2차사업 추진중)

- 위 치 : 송정동(한솔 APT앞 ~ 한신APT앞)
- 사업량 : $A=27,230m^2$ ($L=1,500m$, $B=10\sim30m$)
- 사업기간 : 2010. 5 ~ 11월
- 사업비 : 1,290백만원(국비645, 도비193, 시비452)
 - ※ 1차사업 추진실적('09년):2개소(송정동 듀클라스APT앞, 광평동)

□ 향후추진계획

- 2차사업 시행 및 사업준공(2010년 11월)
- 3차사업 실시설계('11. 1~3월) 및 사업발주('11. 4월)

신 규 사 업

1 산업단지 가로환경 개선사업

- 저탄소 녹색성장 선도도시 산업단지로부터 -

- ◇ 공단 및 주요시가지 가로수 식재 및 사후관리에 필요한 예산을 증액확보하여 침체된 지역경제에 활력을 도모하고 『사계절 건강한 친환경 녹색도시 건설』에 앞장서고자 함.

□ 산업단지 가로환경 현황

- 가 로 수 - 은행나무 외 6종 14,500본
- 다년생 꽃길 - 금계국, 송엽국 6.5km

□ 정비 대상 - 500백만원

- 가로수 신식 - 옥계 ~ 산동 경계 2공단로 1.0km
- 결주보식 및 전정 - 은행외7종 1,500본(결주 500본, 전정 1,000본)
- 다년생 꽃길 조성 - 3.0km

□ '10년 추진 - 117백만원

- 가로수 결주보식 : 70백만원
 - 매화로, 공단로 등 주요도로변(보식 250본) 우선 실시
- 다년생 꽃길조성 : 47백만원
 - 유수지 외 2개소 1.1km 꽃뱀의꼬리 등 7종 50천본 식재

□ 향후추진 계획

- 공단지역 가로수 식재 등 연차적 확대 시행으로 아름다운 가로경관 창출

② 천생산 산림욕장 진입로 개설

-
- ◇ 천생산 도시공원의 진입도로개설로 인동지역 주민의 공원 접근성 확보 및 도시정주환경 조성
 - ◇ 녹색도시환경 조성에 부응하는 친환경적 도시공원조성
-

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 인의동 (천생산 도시공원내)
- 사업기간 : 2009~2011년 (3년간)
- 사 업 비 : 3,800백만원(공사 1,500, 보상 2,300)
- 사업내용 : 도로개설 L=1.6km B=12m

□ 추진실적

- 도시계획결정고시 : '91. 08. 12
- 공원조성계획수립 : '93. 04. 23
- 지방재정투융자심사 : '96. 11(도 심사)
- 도로개설 실시설계 : '04. 01. 10 ~ '04. 06. 10
- 편입토지보상 : '04년 - 7필(150백만원)
: '08년 - 16필(650백만원)
: '10년 - 7필(450백만원)

□ 향후 추진계획

- 편입토지보상 : 23필 24,462m² - 1,050백만원
- 도로개설공사 : L=1,6km B=12m - 1,500백만원

③ 구미천 제방 숲길 조성

◇ 구미천(생태하천) 제방에 쾌적하고 테마있는 터널숲길 조성

◇ 구미천 주변의 열악한 가로경관을 품격있게 개선 및 정비

□ 사업개요

○ 위 치 : 구미천(원평 산업도로변)

※ 구미천 제2구미교 ~ 봉곡천 합류지점

○ 사업량 : $A = 3,000m^2$ ($L = 1,000m$, $B = 3m$)

○ 사업기간 : 2010. 3 ~ 5월

○ 사업비 : 140백만원 (시비)

○ 사업내용 : 수목식재(왕벚), 산책로 등

- 아름다운 가로경관 창출 및 새로운 녹색벨트 구축으로 도심권내 생태적 안정성 유지

- 구미천 제방(좌,우측변)에 수목(왕벚나무) 병렬식재로 숲터널 유도

※ 기존 제방 독을 활용하여 숲길(산책로)로 사용

□ 추진실적

○ 대상지 조사 및 계획수립 : '09. 3월

○ 실시설계 용역 : '10. 1~2월

○ 사업착수 및 시행 : '10. 3~5월

□ 향후추진계획

○ 체계적이고 지속적인 사후관리 실시로 테마있는 숲길 유지

4 담장허물기로 열린녹지 조성

- ◇ 공공기관 등의 노후 담장을 허물어 열린녹지·휴식공간을 조성하여 녹시율 증진 및 품격있는 아름다운 가로경관 창출
 - ◇ 부족한 녹지공간 확보 및 Green 공간 제공으로 시민 삶의 질 향상 및 “살기좋은 녹색선도 도시” 조성에 이바지
-

□ 사업개요

- 위 치 : 공단1동 등 9개소
- 사업량 : 9개소
 - 한국산업단지공단(중부지역본부), 한국폴리텍구미대학교아초등, 파출소(6개소)
- 사업기간 : 2010. 3 ~ 6월
- 사업비 : 936백만원 (시비)
- 사업내용 : 담장허물기, 쉼터조성, 수목정비, 편의시설 등
 - 공단지역 공공기관의 담장허물기로 쾌적한 녹지공간 창출
 - 담장을 허물고 녹지공간을 확보하여 사업파급 효과 확산
 - 상호협약 체결로 녹지오픈 및 쉼터공간 대시민 이용토록 개방

□ 추진실적

- 대상지 조사 및 계획수립 : '09. 10월
- 실시설계 용역 : '10. 1~2월
- 사업착수 및 시행 : '10. 3~6월

□ 향후추진계획

- 체계적이고 지속적인 사후관리 실시로 녹색도시 이미지 부각
- 매년 연차적으로 공공기관 및 학교 등 담장허물기 공사 추진

5] 도량 근린공원 조성사업

- ◇ 휴식공간이 절대 부족한 도량1동 지역에 다목적광장을 조성하여 안락한 도시이미지 창출
 - ◇ 쾌적하고 안락한 공원조성으로 시민들의 다양한 문화생활체험으로 시민의 삶의 질 향상에 이바지
-

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 도량동 산29번지 일원(도량동 주민센터앞)
- 사업량 : A= 65,000m² (공원전체면적 A= 574,000m²)
- 사업기간 : 2010 ~ 2013년(4년간)
- 사업비 : 4,800백만원 (2010년 사업비 500 -토지보상비)
(시공비 3,400, 토지보상 1,300, 실시설계비 100)
- 사업내용 : 광장, 벽천분수, 계류, 화장실, 주차장, 관리사무소, 편의시설 등

□ 추진실적

- 편입토지보상 지급 : '10. 3월

□ 향후추진계획

- 실시설계 용역 (추경예산 확보) : '10. 10월
- 실시계획 인가 및 고시 : '10. 12월
- 일부토지소유자가 보상가격불만으로 보상수령을 거부하고 있는바 실시계획인가 고시 후 토지수용절차 이행
- 연차적으로 예산을 확보하여 선보상후 가급적 단기간 내 집중적인 예산투입