

산 업 건 설 위 원 회

- ◇ 시민운동장 진입도로 개설공사 현장
- ◇ 국도대체우회도로(구포~생곡) 건설 현장사무실

현장 방문결과 보고서

(산업건설위원회)

□ 일 시 : 2019. 1. 25(금) 14:00

□ 장 소

- 시민운동장 진입도로 개설공사 현장
- 국도대체우회도로(구포~생곡) 건설 현장사무실

□ 참 석 : 산업건설위원회 위원

□ 사업현황

【운동장 진입도로 개설공사】

1. 사업개요

- 위 치 : 광평동 수출탑 ~ 시민운동장 앞 삼거리
- 사 업 량 : 도로개설 L=869m, B=35m, 고가도로 160m(4차로)
- 사업기간 : 2017 ~ 2020
- 사 업 비 : 290억원(공사비 230, 보상비 47, 용역 13)
- 공 정 율 : 5%(교대 및 교각 기초말뚝 시공)

2. 추진상황

- 2018년 까지 105억원
 - 중기지방재정계획, 투자심사 완료
 - 실시설계용역 시행('18. 06월 준공)
 - 행정절차 이행 및 설계완료 후 사업착공('18.10.15.)

- 2019년 계획 45억원
 - 2019년 예산 97억원(본예산 45 명시 51)
 - 미협외 토지 수용재결 진행(2건 : '19.01.25.)
 - 2차분 추진(회전교차로 및 고가도로 시공)
- 2020년 이후 140억원
 - 2020년 7월 준공 예정

【국도대체우회도로건설】

1. 사업개요

- 위 치 : 선산읍 이문네거리 ~ 구포동 ~ 약목면 덕산리
- 사업량 : 총연장 L=35.74km, B=20m(구미 29.83km, 칠곡 5.91km)

구미시 구간	동지역(보상)	읍·면지역	비 고
L=29.83km	L=13.83km	L=16.0km	

- 사업기간 : 2009 ~ 2021년(13년간)
- 사업비 : 9,062억원(공사비 6,865 보상비 2,197)

합 계	공사비	보상비(억원)		비고
		읍·면	동지역	
9,062억원	6,865	1,066	1,131	구미시

- 시행자 : 국토교통부 (부산청) [※도로법 제86조 근거]

2. 추진상황

구 분		계	'18년까지	'19년 계획	'20년 이후	비 고
계		9,062	7,629	705	728	
공사 및 (읍면)보상	금 액	7,931	6,498	705	728	부산청
	진도(%)	100	82	9	9	
(동지역)보상	금 액	1,131	1,131	-	-	구미시
	진도(%)	100	100	-	-	

□ 방문내용

- 산업건설위원회에서는 2019. 1. 25(금), 제228회 임시회 기간 중 시민운동장 진입도로 개설공사 현장과 국도대체우회도로(구포~생곡) 건설 현장사무실을 방문하여 사업추진 현황과 애로사항을 청취하고 공사현장을 점검하였다.
- 시민운동장 진입도로 개설공사는 구미에서 개최되는 전국체전에 대비하여 도로 기반시설 확충 및 상습 교통체증 구간 개선을 위한 것으로 수출탑에서 시민운동장까지 총 사업비 290억을 투입하여 869m를 연결하는 공사로 2020년 7월 준공예정이며, 국도대체우회도로 건설공사는 2009년부터 2021년까지 13년간 9,062억 원을 투입해 개설하는 국책사업으로 당초 2019년도 완공예정이었으나, 구포~생곡 사업구간 연약지반 처리로 공사기간이 2년 정도 연장되었다.
- 이번 현장방문에서는 공사현장의 안전관리 상태와 주변상황을 점검하고, 안전수칙과 작업 기준을 준수해 안전사고 없이 사업이 마무리될 수 있도록 현장관리에 철저를 당부하였으며, 국도대체우회도로 구포~생곡 구간 연약지반 처리방법 및 추후 사업방향에 대한 질의응답 시간을 가졌다. 또한 도시발전과 지역경제 활성화를 위해서는 무엇보다 도로를 비롯한 산업 인프라 구축이 중요하다고 관련부서에 강조하고, 시의회 차원에서도 구미 시민들을 위하여 교통정체 해소 등 정주여건 개선 사업에 지속적인 지원과 노력을 하겠다고 밝혔다.

【방 문 사 진】

