

도 시 과

주 요 사 업

1. 거의지구 도시개발
2. 고아 제2농공단지 조성
3. 구미 제1국가산단 재생사업
4. 5공단(하이테크밸리) 편입토지 보상

신 규 사 업

1. 구미시 토지적성평가 용역
2. 지구단위계획 수립용역
3. 장기미집행 도시계획시설 정비용역
4. 5공단 연결도로 및 군위 신계IC 신설
5. 도시계획정보시스템(UPIS) 유지·보수 용역

타기관 시행사업

1. 문성2지구 도시개발
2. 사곡지구 도시개발
3. 신평·광평지구 도시개발
4. 5공단(하이테크밸리) 조성
5. 구미국가산업단지 확장단지 조성
6. 5공단(하이테크밸리) 진입도로 건설
7. 5공단(하이테크밸리) 폐수종말처리장 설치

주요사업

1. 거의지구 도시개발

- ◇ 국가산업단지 배후 정주여건 조성 및 주택건설용지의 효율적 공급
- ◇ 체계적인 도시개발로 쾌적한 도시환경 조성 및 주민숙원 해소

□ 사업개요

- 위 치 : 거의동 일원
- 사업량 : 총면적 A=538,149m²(1지구 468,104m², 2지구 70,045m²)
- 계획인구 : 2,492세대 6,728인(1지구 6,342인, 2지구 386인)
- 사업기간 : 2011 ~ 2019년(실시계획인가일로부터 3년간)
- 사업비 : 580억원(1지구 480, 2지구 100)
- 시행자 : 구미시장(환지방식)

□ 추진계획

- 거의지구 개발계획 변경 및 실시계획인가, 보상시행 : '16. 3월
※ 환경영향평가, 재해영향평가, 문화재시굴 조사 등 실시계획인가 전 이행
- 환지계획 인가 및 공사착공 : '16. 7월
- 공사완료 및 환지처분 : '19. 3월

□ 문 제 점

- 공사 착공을 위한 초기 소요 사업비 118억원 필요
(지장물 보상 95, 문화재 시굴조사 5, 감정수수료 5, 실시설계용역비 13)
- 거의1지구 상수도 공급을 위한 구역 밖 배수지 설치 필요

□ 대 책

- 초기 소요 사업비 확보를 위해 일반회계 예산 전입 및 타지구 사업비 우선 차입 사용

② 고아 제2농공단지 조성

- ◇ 기존 고아 농공단지 입주 기업체(62천평, 46개사)들의 확장 요구에 부응하는 공장용지를 공급하여 지역경기 활성화
- ◇ 농촌지역 고용창출 기회 제공으로 주민소득 증대

□ 사업개요

- 위 치 : 고아읍 오로리 일원
- 면 적 : 268,289m²(81천평) (※ 산업용지 51천평)
- 사업기간 : 2013. 4 ~ 2017. 12(5년간)
- 총사업비 : 446억원(공사 164, 보상 232, 용역 및 기타 50)
- 시행방식 : 사용 및 수용에 의한 공영개발
- 유치업종 : 전자,기계,의료,정밀,광학기기,통신제조업,비금속광물 등
(※ 낙동강 광역 취수구 10km 이내, 계획 1일 최대폐수량 20m³ 제한)

□ 추진상황 및 계획

- 입지후보지 타당성 용역 : '12. 4. 16.
- 개발행위제한지역 고시 : '13. 4. 11.
- 지방재정 투·융자 조건부 승인(중앙, 지방채200억) : '13. 7. 4.
< 조건 : 공업용지 분양대금으로 상환 >
- 문화재지표조사 용역준공 : '14. 4. 7.
- 환경영향평가서 보완서 제출 : '15. 8. 31.
- 산업단지계획 승인신청(경상북도) : '15. 10월
- 경상북도 산업단지계획심의(통합) : '15. 11월
- 산업단지계획 승인고시 : '15. 12월
- 보상물건 조사 및 보상 실시 : '16. 3~9월
- 실시설계용역 준공 : '16. 6월
- 공사착공 : '16. 10월

□ 현안사항

- 단지 조성에 따른, 사토량(67만m³, 53억) 발생으로 조기보상 후, 국도대체 우회도로 토취장으로 활용하여 조성원가 절감
- 2016년 지방채 100억원 확보 예정

③ 구미 제1국가산단 재생사업

◇ 40년이상, 경과된 노후 산단의 기반시설 확충·개선으로 업종 고도화 (용도지역 변경 및 용적률 상향 등)를 통해 첨단산업단지로 재정비

□ 사업개요

- 면 적 : A=10,223천m²(310만평, 준공 1973년, 1,000여 기업)
- 사업기간 : 2014 ~ 2024 (11년간)
- 사업비 : 270억원(국 135, 시 135) ※ 재생계획 수립 후 사업비 확정
- 시행자 : 구미시장 외(민간참여 가능)
- 사업내용
 - 노후 기반시설 정비 및 도로·녹지·지원시설 등 확충
 - 토지이용계획 변경 등 업종 고도화

□ 추진상황

- 노후산단 재생사업 대상지 선정 : '14. 3. 12.
- 산단 재생계획수립 용역 착수 : '14. 12. 26.
- 입주기업 설명회 : '15. 7. 2.
- 재생계획 주민의견 청취 및 관계기관 협의 : '15. 11월

□ 추진계획

- 재생사업 지구지정 승인 : '16. 2월
- 재생시행계획(실시설계) 용역 착수 : '16. 3월
- ※ 재생시행계획수립 사업비 20억원(국 10, 시 10) / 1년간
- 민간부문 공모 및 소유자 동의서 징구 : '16. 5월
- 재생시행계획 주민의견청취 및 관계기관 협의 : '16. 10월
- 재생시행계획 승인 : '17. 2월
- 착공 : '17. 6월

4 5공단(하이테크밸리) 편입토지 보상

- ◇ 국가 제5공단에 편입되는 토지 및 지장물건 등 조기보상
 - ◇ 원활한 하이테크밸리 조성사업으로 기업하기 좋은 도시 구현
-

□ 사업개요

- 위 치 : 해평면, 산동면 일원
- 면 적 : 9.3km²(산동 3.5, 해평 5.8)
- 사업기간 : 2009 ~ 2018년(10년간)
- 사 업 비 : 1조 7,228억원(보상비 6,157억원)
- 시 행 자 : 한국수자원공사(보상 구미시)
- 진 도 : 85%(2015년말)

□ 추진현황

- 산동지역(3,556천m²)
 - 보상협의 : 2,130억원(감정평가액 2,143억의 99.6%)
- 해평지역(5,782천m²)
 - 보상협의 : 2,838억원(감정평가액 3,485억의 81.4%)

□ 추진계획

- 해평면 잔여지역(공장, 축산, 영업보상, 개간비, 주거실태 등)
 - 토지, 영농, 지장물, 영업권 등 보상물건조사 : '16. 1. ~ 2월
 - 감정 및 보상협의 : '16. 3. ~ 5월
 - 무연분묘 용역 및 조사, 수용재결 등 : '16. 6. ~ 12월
- ※ '16년 잔여지구 보상업무 마무리 및 '17년 보상업무 종료

신 규 사 업

① 구미시 토지적성평가 용역

- ◇ 전 국토의 ‘환경친화적이고 지속가능한 개발’을 보장하고
- ◇ 개발과 보전이 조화되는 선 계획, 후 개발의 국토관리체계를 구축하기 위함

□ 용역개요

- 사업명칭 : 구미시 토지적성평가 용역
- 사업기간 : 2016. 3. ~ 2017. 3.(1년간)
- 사업범위 : 구미시 행정구역 전역(주거·상업·공업지역 제외)
- 소요예산 : 6억원(장비구입 0.8, DB구축 5.2)

□ 필요성

- 국토계획법 개정에 따라 도시기본계획수립 등 기초조사에 토지적성평가 자료 포함 (시행 '15. 7. 7)
- 도시관리계획 신규 입안을 위해서는 2017. 5. 1일까지 토지적성평가 완료되어야 함

□ 추진계획

- 일상감사 실시 및 결과 통보 : '16. 1월
- 조달청 의뢰 및 입찰공고 : '16. 2월
- 용역 착수 : '16. 3월
- 용역 준공 : '17. 3월

□ 기대효과

- 비도시지역에도 토지적성평가를 통해 도시관리계획의 기초자료로 활용 및 도시의 지속적인 관리 가능
- 전략적 공간계획인 도시기본계획과 도시관리계획을 일관성 있게 수립할 수 있는 계기를 마련
- 비용절감과 인허가 소요기간 단축으로 민원만족도 향상

② 지구단위계획 수립용역

- ◇ 토지이용 합리화 및 경관과 미관을 개선하여 환경친화적인 도시조성
- ◇ 체계적이고 계획적인 개발로 난개발 방지 및 쾌적한 도시환경 조성

□ 사업개요

- 수립대상 : 고아 괴평지구 외8개 지구 A=1.38km²

연번	구역명	위 치	면적(m ²)	비고
소 계			1,384,213	
1	괴 평 지 구	고아읍 괴평리 구운초등학교 일원	217,479	
2	동 곡 지 구	산동면 동곡리 산2번지 일원	182,020	
3	황 상 지 구	인의동 312번지 일원	99,898	
4	구 평 3 지 구	구평동 구평초등학교 일원	341,277	
5	불 바 위 지 구	구평동 803번지 일원	76,690	
6	신장하장지구	장천면 신장리 290번지 일원	168,879	
7	상 모 지 구	상모동 365번지 일원	137,138	
8	가 라 골 지 구	구포동 326번지 일원	91,837	
9	광 평 지 구	광평동 277번지 일원	68,995	

※ 구미 도시관리계획 재정비 결정(변경)으로 지구단위계획구역 지정 추진
중으로 향후 추진계획은 유동적

- 과업기간 : 2016 ~ 2019(4년간)
- 용역비 : 30억원

□ 추진계획

- 지방재정투융자심사 : '16. 3월
- 추진계획수립 : '16. 5월
- 중기지방재정계획 반영 : '16. 7월
- 용역발주 : '16. 9월

□ 기대효과

- 지구단위계획구역의 난개발 방지 및 합리적인 도시관리계획 수립으로 쾌적하고 체계적인 도시환경 조성

③ 장기미집행 도시계획시설 정비용역

- ◇ 도시관리계획으로 결정된 후 10년이상된 장기미집행 도시계획시설 중
- ◇ 불합리하거나, 집행가능성이 없는 시설을 재검토 해제, 조정하여 토지 이용 활성화 도모

□ 용역개요

- 용역명 : 장기미집행 도시계획시설 정비 용역
- 용역기간 : 2016. 1. ~ 2016. 12.(1년간)
- 사업범위 : 구미시 전지역(도로, 공원, 녹지 등)
- 소요예산 : 5억원

□ 추진방향

- 20년 이상 된 미집행 도시계획시설은 2020년 7월 1일자로 실효
- 재정여건상 실현가능한 단계별 집행계획에 포함할 수 없는 시설은 원칙적으로 폐지검토 또는 관리방안 수립
- 집행가능한 시설은 중기재정계획과 연계하여 재원확보 및 우선 순위를 선정 실효시기 이전에 집행

□ 추진계획

- 우선해제시설, 단계별집행계획수립, 비재정적 집행가능시설 검토 : '15.12월
- 장기미집행시설 재정비 착수 : '16. 1월
- 시설해제 및 사업추진 정비대상 확정 : '16. 9월
- 권고사항 시의회 보고 : '16.10월
- 시설해제 및 사업추진 정비 완료(해제 또는 관리방안 강구) : '16.12월

□ 기대효과

- 2020년 장기미집행 도시계획시설의 대규모 실효에 따른 혼란 방지
- 도시계획시설 해제신청제('17.1~, 국토법 제48조의 2신설) 도입에 따른 관리방안 마련

④ 5공단 연결도로 및 군위 신계IC 신설 (상주~영천간고속도로 ↔ 5공단 간)

- ◇ 시간단축, 비용절감 등 동·남부권(포항·울산·부산) 5공단 물류수송 원활 기여
- ◇ 구미 하이테크밸리(5공단) 개발사업에 따른 향후 교통수요 대비

□ 사업개요

- 위 치 : 구미시 해평면 도문리(5공단)~군위군 소보면
- 사업규모 : 노선 확충 L=6.4km(2차로→4차로), 신계I·C 신설(군위 소보 신계리)
- 사업기간 : 2014 ~ 2018(5년간)
- 사 업 비 : 117억원 정도(I·C 신설)
- 사업주체 : 국토교통부, 경상북도

□ 추진상황

- 구미 국가산업단지 제5단지 연결 IC 건의(구미시) : '08.11. 4.
- 상주영천고속도로 실시계획승인신청에 따른 협의의견 : '11. 4.29.
(군위군 → 사업시행자)
- 구미국가산업단지 제5단지 연결도로 및 IC 신설 건의 : '13. 2. 5.
(경상북도 → 부산청)
- 신계IC 추가 설치 건의 (경상북도 → 부산청) : '14. 9.30.
- 신계IC 설치 사업비분담(안)의견회신(구미시→부산청) : '15. 7. 6.
- 신계IC 설치 사업비분담(안) 협약체결 송부(부산청) : '15. 9.23.

□ 추진계획

- 소보(신계) 하이패스 IC 신설에 따른 구미시 분담금액 20.5억원(추정금액)에 대하여 예산편성
- 소보(신계) 하이패스 IC와 본 고속도로의 본선 동시 개통('17.6월) 목표

□ 관련법률

- 고속도로 IC 추가설치 기준 및 운영 등에 관한 지침(개정 '15. 1.30 국토교통부)
 - 영업시설 설치비와 보상비를 제외한 총사업비를 민자사와 지자체가 50%씩 부담

⑤ 도시계획정보시스템(UPIS) 유지·보수 용역

- ◇ 도시계획과 관련된 모든 자료(현황자료, 이력자료 등)와 정보를 전산화하여 국민에게 정보제공
 - ◇ 신규 고시되는 도시계획사항의 상시적인 DB유지관리
-

□ 용역개요

- 사업기간 : 2016. 1. ~ 2016.12.(1년간)
- 사업비 : 45백만원
- 사업내용
 - 도시계획정보체계(UPIS) DB 유지관리
 - 개발행위허가 도면 및 속성자료의 구축
 - UPIS 표준시스템 유지관리
 - UPIS 운영 상용소프트웨어 및 H/W 유지보수

□ 추진계획

- 신규 도시계획 DB의 표준시스템 : 수시 구축
- 국토교통부 표준 시스템 버전8.0 업그레이드 : '16. 상반기
- 용역 착수 : '16. 3월
- 용역 준공 : '16. 11월

□ 기대효과

- 지자체 업무효율화 및 도시계획정보 품질개선
- 민원수요 증가에 따른 대민서비스 개선 및 확대
- 신속하고 종합적인 토지이용규제정보서비스 제공

1 문성2지구 도시개발

- ◇ 체계적이고 계획적인 도시개발사업 시행으로 쾌적한 정주여건 조성
- ◇ 기반시설의 정비·확충으로 토지의 효용 증진 및 지역발전 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 고아읍 문성리 755번지 일원
- 사업량 : 356,702㎡(6,332명 / 2,533세대)
- 시행자 : 문성2지구도시개발사업조합(조합장직무대리 김팔준)
- 사업기간 : 2013. 9. 26 ~ 2016. 9. 25(3년간)
- 사업비 : 448억원(환지방식)
- 진 도 : 15%(8월말 현재)

□ 추진상황 및 계획

- 도시개발구역지정 제안 : '07. 5.15.
- 구역지정 및 개발계획 수립 : '09.12.10.
- 시행자지정 및 조합설립인가 : '10. 8.17.
- 실시계획인가 및 지형도면 고시 : '13. 9.26.
- 환지예정지 지정 공고 : '14. 2.28.
- 감리자 지정 및 공사 시행 : '14. 8. 4.
- 실시계획인가 변경 고시 : '15. 1.22.
- 사업완료 및 환지처분 : '16. 9월
- ※ 사업추진 상황에 따라 실시계획(사업기간연장) 변경 인가 필요

□ 문제점

- 조합내부 갈등 및 환지계획 불만으로 다수 민원발생(소송 등)

□ 대책

- 총회·설명회 등을 통한 투명한 조합 운영 유도
- 원활한 사업 완료 및 환지 처분을 위해 조합 지도·감독

② 사곡지구 도시개발

- ◇ 체계적이고 계획적인 도시개발사업 시행으로 쾌적한 정주여건 조성
- ◇ 기반시설의 정비·확충으로 토지의 효용 증진 및 지역발전 도모

□ 사업개요

- 위 치 : 사곡동 603-12번지 일원(사곡오거리 옆)
- 사업량 : 143,664m² (3,601명 / 1,385세대)
- 시행자 : 사곡지구 도시개발사업조합(조합장 김덕구)
- 사업기간 : 실시계획인가일로부터 환지처분일까지
- 사업비 : 352억원

□ 추진상황 및 계획

- 지구단위계획구역 지정 : '09. 4.13.
- 지구단위계획 결정 고시(구미시) : '14. 5.28.
- 도시개발구역지정 제안서 제출(조합) : '14. 6.23.
- 도시개발구역 지정 및 개발계획(안) 공람·공고 : '14. 9.26.
- 구미시 도시계획위원회 자문 : '14.11.17.
- 도시개발구역 및 개발계획 고시 : '15. 4.13.
- 조합설립 인가 : '15. 7.21.
- 사업시행자 지정 : '15. 8.26.
- 실시계획인가 및 지형도면 고시 : '16. 2월
- 사업완료 및 환지처분 : '19. 2월

□ 문제점

- 실시계획인가 후 사업 시행시 민원발생 우려 (국·공유지 점유자)
- 기존 지구단위계획구역 일부 제척으로 잔여구역 개발 지연 우려

□ 대책

- 사업시행자와 지속적인 협의를 통하여 체계적이고 계획적인 도시개발사업 추진

③ 신평·광평지구 도시개발

- ◇ 계획적·효율적인 도시개발사업 시행으로 완충녹지 해제지역에 대한 쾌적한 도시기능 증대
 - ◇ 기반시설의 정비·확충으로 토지의 효용 증진 및 지역발전 도모
-

□ 사업개요

- 위 치 : 신평동, 광평동 일원
- 사업량 : 299,401m² (2,363명 / 909세대)
- 시행자 : 가칭)신평·광평 도시개발사업조합
- 사업방식 : 환지방식
- 사업기간 : 실시계획 인가일로부터 환지처분일까지

□ 추진상황 및 계획

- 완충녹지 일부해제 道도시계획위원회 조건부 가결 : '10.11.19.
- 도시기본계획 변경 승인(시가화예정용지 반영) : '13.12.24.
- 도시개발구역지정 및 개발계획 수립 제안 : '15. 8.31.
- 도시개발구역지정 및 개발계획 수립 결정 : '16. 4월
- 시행자지정 및 조합설립인가 : '16. 6월
- 실시계획인가 및 지형도면 고시 : '16. 12월
- 사업완료 및 환지처분 : '19. 12월

□ 문 제 점

- 지정 자연녹지지역에서 준주거지역으로 과도한 용도지역 상향 요구
- 준주거시설용지 비율에 적합한 기반시설 확보 필요

□ 대 책

- 사업시행자와 지속적인 협의를 통하여 체계적이고 계획적인 도시개발사업 추진

4 5공단(하이테크밸리) 조성

- ◇ 구미 국가산업단지 제4단지 준공에 따른 신규수요에 대처
- ◇ 국가산업단지 발전전략과 연계하여 구미의 미래상 제시
- ◇ 첨단 전자·정보산업의 메카로서 산업기반 구축

□ 사업개요

- 위 치 : 산동면, 해평면 일원
- 사업면적 : 9,339천㎡(2,825천평)
- 사업기간 : 2009 ~ 2018년(10년간)
- 사 업 비 : 1조 7,228억원(국고보조 558억)
- 시 행 자 : 한국수자원공사(보상 구미시)
- 유치업종 : Display, Mobile, 부품소재 등 첨단 IT산업, LED산업 등
- 진 도 : 48%(1단계, 8월말 현재)

□ 토지이용계획

(단위 : 천㎡, %)

전 체	산업용지	주거용지	지원,상업,업무	공공시설용지
9,339(100)	5,105(54.7)	501(5.4)	245(2.6)	3,488(37.3)

□ 추진상황 및 계획

- 5공단 조성건의(구미시장→대통령) : '08. 3.17.
- 산업단지계획 승인 및 지형도면 고시 : '09. 9.30.
- 공사 착공(1단계 : 산동지역) : '12. 4.30.
- 준공 예정(1단계 : 산동지역) : '17.12월

□ 기대효과

- 경제적 파급효과 : 40조원(생산유발효과 30조원, 부가가치 10조원)
- 고용 창출 효과 : 220천명
- 인 구 계 획 : 34천명(주택계획 : 12,656세대)

⑤ 구미국가산업단지 확장단지 조성

◇ 구미 국가산업단지 혁신 Cluster 구축과 新산업 공간 창출로
글로벌 경쟁력 제고 및 지역경제 활성화

□ 사업개요

- 위 치 : 산동면(신당리, 인덕리), 옥계동 일원
- 사업면적 : 2,457천m²(744천평)
- 사업기간 : 2008 ~ 2016년(9년간)
- 사 업 비 : 8,140억원(국비 508억원, 민자 7,632억원)
- 시 행 자 : 한국수자원공사
- 유치업종 : R&D, 산업클러스트, 주거, 문화, 교육 등
- 진 도 : 72%(8월말 현재)

□ 토지이용상황

- 공 동 주 택 : 8필지 566,822m²(매각: 6필지 42,300m²중흥 위터빌 새중 부영)
- 단 독 주 택 : 617필지 221,602m²(이주택지 184세대, 추첨완료)
- 상 업 용 지 : 67필지 66,282m²(매각 39필지)
- 근린생활용지 : 62필지 29,267m²
- 산 업 용 지 : 3필지 212,060m²
- 통합지원시설 : 3필지 123,935m²
- 학 교 : 7개소(초등학교 3, 중학교 2, 고등학교 2)

□ 추진상황 및 계획

- 지정고시 : '08.12. 3.
- 보상업무 위·수탁 협약 체결(수공↔구미시) : '08.12.22.
- 실시계획 승인 및 지형도면 고시 : '11. 2.17.
- 공사 착공 : '11.10.24.
- 실시계획(변경) 승인 : '14. 6.20.
- 준공 예정 : '16. 12월

⑥ 5공단(하이테크밸리) 진입도로 건설

- ◇ 5공단 분양 활성화 및 입주기업의 원활한 물류이동 도모
- ◇ 5공단 진입도로 총 4개 노선이 광역교통노선으로 확정('09. 5월)

□ 사업개요

- 사업량 : 1공구 - 고아 송림 ~ 해평 문량리(L=4.6km B=38m)
2공구 - 산동 신당 ~ 산동 동곡리(L=1.6km B=35m)
- 사업기간 : 2011 ~ 2018년(8년간)
- 총사업비 : 1,926억원
- 시행자 : 부산지방국토관리청(도로공사1과)
- 진 도 : 6.1%(2공구 공사착수 및 보상 중)

□ 추진상황 및 계획

- 지원도로 결정 고시 : '09. 9월
- 실시설계 용역 착수 : '11. 2.28.
- 환경영향평가 협의회 심의 : '12.11.30.
- 환경영향평가 심의 내용 보완 협의 : '12.12.18.
- 환경영향평가 심의 내용 보완 재협의 : '13. 2. 5.
- 5개 기관·부처 합동 대안 회의 : '14. 8.13.
- 관계기간 현안 회의(부산청, 구미시) : '15. 3.18.
- 환경영향평가 심의 내용 보완 재협의 : '15. 6.10.
- 추가대책 요청에 따른 검토 및 관련기관 방문협의 중 : 현재까지
- 설계완료 및 공사착수 : '16. 12월

□ 문 제 점

- 1공구, 고아 송림~해평 문량리 낙동강 괴평교 가설에 따른 환경영향평가 협의회 심의 시 하중도에서 「노선 최대이격」, 「취수구 계획 교량 상류 이전」 요구로 '11. 2.28. 용역 착수 이후, 노선 미확정

□ 대 책

- 하중도와 신설 교량 이격(520m)은 부산청에서 수용
- 취수구 이설은, 상수도보호구역 확대에 불가(구미시)
- 환경영향평가 재심의 대안 마련
(교량 선형 개선방안, 검토수질보전대책 강화, 철새보호대책 강화)
- 동-서축을 연결하는 주요 노선으로 전액 국비(약2,000억원)로 추진되는 사업인만큼 구미시에서 적극 행정지원
(회의 주관 2회, 대구지방환경청 협의 7회, 부산청 협의 5회)

7 5공단(하이테크밸리) 폐수종말처리장 설치

- ◇ 오·폐수의 적정처리로 쾌적한 산업단지 조성
- ◇ 국가산업단지의 환경오염 저감 및 낙동강 및 주변하천에 대한 수질오염 방지

□ 사업개요

- 위 치 : 산동면 도중리 일원(5공단 內)
- 사업규모 : $Q=51,000\text{m}^3/\text{일}$ [1단계(산동) 19,000 2단계(해평) 32,000]
- 사업기간 : 2012 ~ 2018년(7년간)
- 총사업비 : 1,015억원[국비 558(55%), 기타 457(45%)]
- 시행자 : 구미시(위탁시행자 : 한국수자원공사)
- 진 도 : 29%(1단계, 8월말 현재)

□ 추진상황 및 계획

- 건설협약 체결(k-water ↔ 구미시) : '11. 3.18.
- 기본계획 승인 : '11. 4. 4.
- 공사 입찰 : '14. 9. 7.
- 공사 착공(산동지역 1단계) : '14.10.31.
※ 산동 $19,000\text{m}^3/\text{日}$ 중, $9,500\text{m}^3/\text{日}$ 우선 시공(한국수자원공사 예산)
- 가동 예정(산동 1-1단계) : '16. 12월
- 2단계 추진($Q=32,000\text{m}^3/\text{일}$) : '17. 1월

□ 현안사항

- 환경부의 국비지원과 관련, 국회(환노위)에서 공단 분양율과 폐수 유입율 저조 지적
- 5공단 산동지역 조기분양으로, 해평지역 조기착공