

현 장 방 문 결 과 보 고 서

- 방문일시 : 2003. 9. 25
- 방문의원 : 의원 22명
- 방문대상 : 3개소
- 방문결과 시정 및 개선사항

<천생산>

○ 지적 및 요구사항

- 장마시 유속 조절을 위해 하천 복구시 하천폭 넓게 복구
- 하천 유속 조절을 위한 사방댐(보) 설치
- 복구공사시 여름 유수기와 동절기 공사를 자재하고 공사 조기 발주
- 복구공사시 자연환경과 최대한 조화롭게 복구하고 장마시 박스(교량)에 나무가 걸려 피해를 가중 시키므로 불필요한 박스는 불설치
- 복구시 천생산 휴양지와 연계하여 항구적인 복구로 재해 사전예방에 철저를 기할 것

<신평1동 주거환경개선사업 현장>

○ 지적 및 요구사항

- 주민 요구사항 적극 반영 및 차기 상임위원회까지 추진방향 확정
※주민요구사항 : 사업 시행에 따른 용도지역 환원
(일반주거지에서 준공업지로)
- 사업 철회시 기 투자된 사업비(주민 보상금 등) 환원문제 검토

<상모-사곡간 도로개설 현장사무소>

○ 지적 및 요구사항

- 소요예산 조기 확보 대책 강구 : 국비 및 지방채 발행
- 공사 조기완료(금년 내) 촉구 : 선 시공 등
- 안전사고 방지대책 강구 : 안전표지판 설치 등

현 장 방 문 결 과 보 고 서

□ 방문개요

- 일 시 : 2003. 9. 25(목) 10:00 ~ 13:00
- 방 문 단(13명)
 - 시 의 원 : 기획행정위원 10명
 - 수행공무원 : 3명(전문위원, 속기사)
- 장 소 : 천생산 산사태피해지역
- 현장설명 : 출장소 산림과장(소장 배석)

□ 피해현황 및 복구대책

- 피해현황
 - 산사태 3.6ha(연장 1.2km), 도로 45M, 소하천 345M
 - 피해금액 : 384백만원
 - ※ 누적된 강우로 지반이 약화된 상태에서 태풍에 의한 집중호우로 정상부근 성곽이 무너지면서 산사태 발생
- 복구계획 및 대책
 - 진입로 응급복구 완료(소요사업비 약 650만원)
 - 10월중 설계하여 2004년 6월말까지 완료 예정
 - ※ 산림청 산림환경연수소 서부지소(김천)에서 추경예산 반영후 항구복구 추진

□ 주요지적 및 요구사항

- 장마시 유속 조절을 위해 하천 복구시 하천폭 넓게 복구
- 하천 유속 조절을 위한 사방댐(보) 설치
- 복구공사시 여름 우수기와 동절기 공사를 자재하고 공사 조기 발주
- 복구공사시 자연환경과 최대한 조화롭게 복구하고 장마시 박스(교량)에 나무가 걸려 피해를 가중 시키므로 불필요한 박스는 불설치
- 복구시 천생산 휴양지와 연계하여 항구적인 복구로 재해 사전예방에 철저를 기할 것

□ 방문속기 내용

- 전인철의원 계곡 하류지역까지 복구가 다 되는가?
- 산림과장 현재 피해지역은 산림과에서 복구하고 하류지역은 건설과에서 복구할 계획임.
- 이용수의원 우수기가 아닐 때는 물이 안 내려가는가?
- 산림과장 그렇음.
- 이필봉의원 시간당 최고 강우량은 얼마나 되었나?
- 산림과장 40㎜ 정도됨.
- 이필봉의원 피해나무는 어떤 종류인가?
- 산림과장 주로 참나무임.
- 이필봉의원 하천폭이 좁으면 장마시 유속이 빨라서 피해가 커 지니 하천 복구시 하천폭을 넓게 복구하기 바람.
- 산림과장 그렇게 복구하겠으며 흙관도 박스로 할 계획임.

○이필봉의원 현재 복구계획대로 하천 중간에 보를 많이 만들어 주기 바람.

○산림과장 그렇게 하겠음.

○이필봉의원 복구공사시 여름 우수기나 동절기 공사는 피해서 공사를 해 주기 바람.

○산림과장 그렇게 하겠음.

○이용수의원 항구적인 복구계획을 하고 있다니 다행임.

○문영덕의원 산성을 너무 방치했기 때문에 산사태가 난 것이 아닌가?

○장천면장 문화재에 대해서는 문화공보담당관실에서 설명을 하려고 산성에 대기해 있음.

○문영덕의원 필요없는 곳에는 박스를 사용 안하는 것이 좋음. 장마시에 나무가 걸릴 염려가 있음. 박스를 할 때 자연환경과 조화를 이루어 복구해 주기 바람.

○산림과장 그렇게 하겠음.

○정재화의원 시민들 일부는 사전 대비가 없어서 일어난 피해로 인재로 보기도 하는데 앞으로는 사전에 면밀히 파악을 해서 사전 조치를 해 주기 바람.

○산림과장 사전 예방을 하기 위해서 사방댐도 만들기도 하는데 완벽하게 하기에는 예산이 부족함.

○선산출장소장 앞으로 방재청이 신설되면 사전 예방이 될 것으로 기대를 하고 있음.

○임성수의원 복구시 천생산 휴양지와 연계를 해서 항구적인 복구를 해 주기 바람.

○산림과장 그렇게 하겠음.

현 장 방 문 결 과

- 방문일시 : 2003. 9. 25
- 방문의원 : 산업건설위원회 위원
- 방문대상 : 신평1동주거환경개선사업 현장 외 1개소
- 방문결과 시정 및 개선사항

〈신평1동 주거환경개선사업 현장〉

○ 지적 및 요구사항

- 주민 요구사항 적극 반영 및 차기 상임위원회까지 추진방향 확정
※주민요구사항 : 사업 시행에 따른 용도지역 환원(일반주거지에서 준공업지로)
- 사업 철회시 기 투자된 사업비(주민 보상금 등) 환원문제 검토

〈상모-사곡간 도로개설 현장사무소〉

○ 지적 및 요구사항

- 소요예산 조기 확보 대책 강구 : 국비 및 지방채 발행
- 공사 조기완료(금년 내) 촉구 : 선 시공 등
- 안전사고 방지대책 강구 : 안전표지판 설치 등

◆ 신평1동 주거환경개선지구 사업현장

○주민대표 2001년도 법입안시 용도가 준공업지역에서 주거지역으로 변경되는 사항을 주민들에게 통보가 안됨. 앞으로 어떻게 할 것인가?

○건설국장 당시 담당자가 행정절차에 미숙했음.

현재 건교부와 협의중에 있으나 사실상 환원선례가 없는 상황임. 주민들에게 혼선을 준 점 사과드리며 원만히 해결될 수 있도록 노력하고 있음.

○주민대표 노력을 하면 준공업지역으로 환원이 가능한가?

다른 준공업 지역에 투입되는 예산을 신평동에 지원해서 환원하면 되지않나?

○건설국장 국비가 집행된 상태이므로 준공업지역으로 환원시 시의 예산투입이 돼야 하는 등 이 자리에서 확실한 답변이 어려움. 빠른 시일내에 결론을 내릴 수 있도록 하겠음.

○주민대표 왜 환원이 안되나? 다른 법은 다 지키면서 주민공청회 등 이런 법은 왜 안지키나?

시장과 국장님 선에서 해결이 될 수 있다고 봄.

○건설국장 이미 사업이 진행중이어서 해체가 어려움. 다각도로 검토중에 있음.

○김익수의원 상임위 때 회의내용을 시장님에게 보고 했나? 이틀동안 시간을 줬는데 결론이 안나고 대화자체에 진전이 없음.

○건설국장 보고가 된 상태이며 시장님도 결론을 못 내린 상태임.

○주민대표 이의제기한 지 두 달째인데 확실한 답변을 들어야 다른 방안을 강구할 수 있음.

○건설국장 주민이 원하는 쪽으로 노력하고 있음.

○허복의원 차후 상임위원회가 열릴 때까지 꼭 결론이 날 수 있도록 해야 함.

○주민대표 준공업지구로 환원가능성은 몇%정도 되나?

○건설국장 공무원신분에 영향을 받더라도 가능성을 가지고 추진을 하고 있는 중임.

○주민대표 주민들은 국장님만 믿고 기다리고 있겠음. 일단 준공업 지역으로 환원 후 조례논의를 할 예정임.

○이강덕의원 주민 총 보상금액은 어느 정도 되나?

○건축행정담당 국도비 70%, 시비 30% 총 38억정도 됨.

○이강덕의원 38억 보상지급액에 대한 환원문제도 심도있게 검토가 되어야 함.

○황경환의원 주민편에서 주민이 원하는 쪽으로 집행부와 심도 있게 논의하고 연구하겠음.

◆상모·사곡 우회도로 건설공사현장

- 김익수의원 공사구간 중 박스가 도로폭보다 좁게 시공되어 주민이 이의제기를 하고 있는 상황인데 왜 폭을 좁게 했는가?
- 감리단장 그렇지 않다. 오히려 도로폭보다 넓은 편이다.
- 환경환의원 예산확보가 왜 안되었나?
- 건설과장 시 재정형편이 어려워 재원마련이 힘들.
- 환경환의원 시작한 해 놓고 마무리가 안됨.
용두사미가 되어 버렸음.
- 허복의원 형곡진입로 공사가 전무한 상태인데 상모·사곡고등학교 개교 후 스쿨버스 운행시 학생과 주민들의 불편초래가 예상됨.
예산확보되면 3개월 내 완공할 수 있나?
- 감리단장 사실상 어려움. 내년 3월쯤이면 가능함.
- 허복의원 국비사업인데 건설국에서 노력을 안 한 것처럼 보임.
- 건설과장 배정비율상 그런 애로점이 있음.
- 손홍섭의원 도비·양여금지원이 안될 때 시비확보가 가능한가?
- 건설과장 당초예산으로 지원받아서 할 예정임.
- 손홍섭 내년 예산확보후라면 3월달 완공은 불가능하다고 보는데 시공사에서 선시공이 가능한가?
구미시와 협의 후 선시공 할 수 있나?
- 현장소장 시기와 액수가 확정되면 본사가서 결정할 예정임.
- 손홍섭의원 구미시와 시공사측이 협의해서 약속만 되면 계획대로 공사가 이루어 질 수 있다고 봄.
- 허복의원 올해 계획대로 준공을 할 수 있나?
- 건설과장 예산확보가 가능할 때 그러함.
- 허복의원 공기가 2년 늦어짐. 건설과에서 노력만 했으면 끝났을 것임. 2004년 3월31일까지 준공이 될 수 있나?
- 건설과장 가능한 범위내에서 시공사와 협의해서 할 예정임.
- 김익수의원 2년 공기가 늦어짐으로 해서 구미시에서 입은 손해는?
- 건설과장 물가가 상승했으며 민원이 발생되었음.

- 환경환의원** 공기가 늘어남으로 해서 감리영역 부분의 손해금은?
- 건설과장** 그 부분에 대해서는 아직 계산이 안됨.
- 환경환의원** 상부기관·부산청과 구미시와 모든 협의가 안되고있음. 예산을 올린적도 없지 않는가? 그러므로 의원들이 주민들에게 욕을 먹고 있는 실정임.
- 건설과장** 앞으로 노력하겠음.
- 환경환의원** 공사현장 진입로 과속방지턱으로 인하여 야간에는 사고발생 우려가 큼. 안전표지판이 왜 없나?
- 현장소장** 설치했었지만 분실되었음.
- 야간까지 경비를 설 수는 없는 상황임.
- 환경환의원** 만약 사고발생시 누가 책임을 질 것인가?
- 감리단장** 방지턱은 일반차량 통제를 위해서 임시로 설치한 것임.
- 환경환의원** 안전표시판을 설치해야 함.
- 감리단장** 조치하겠음.
- 김익수의원** 준공까지 부족한 예산은 지방채를 발행하여 마무리를 하라고 요구를 했었는데?
- 건설과장** 시장님이 기획담당관에게 도의 승인을 받도록 지시함.
- 김익수의원** 추진중인가?
- 건설과장** 촉구를 하겠음.
- 김익수의원** 작년 시정질문시 요구를 했었는데 현재 확인해 보니 조치된 것이 없음.
- 허복의원** 올해 준공될 수 있도록 각별히 노력을 해 주기 바람.
- 건설과장** 최선을 다하겠음.