

현 장 방 문 결 과 보 고 서

(산업 건설 위원 회)

- 일 시 : 2009. 7. 13(월) 10:00~15:00
- 장 소 : 낙동강 고아지구 하천개수공사장
국가하천 낙동강 옥관2수문
- 참 석 : 산업건설위원회 위원
- 방문결과

<낙동강 고아지구 하천개수공사장>

사업 현황

- 위 치 : 구미시 선산읍 이문리
- 사 업 량 : 하천제방 개수 L=14.9km (이문제 2.9km)
- 사 업 비 : 278억원('09년 83억원)
- 사업기간 : 2007. 2. 14 ~ 2011. 1. 24
- 시 공 사 : 한국개발(주), 용일건설(주)
- 시 행 청 : 국토해양부(부산지방국토관리청)
- 진 도 : 15%

<국가하천 낙동강 옥관2수문>

사업 현황

- 위 치 : 구미시 옥성면 옥관리 일원
- 수 문 명 : 옥관2수문
- 규 격 : 2.0×2.0×2런, 5톤급
- 사업개요 : 수동식 수문 → 전동식 수문 개량(수동식도 가능)
- 사 업 비 : 30백만원(국비)
- 기 간 : 2008. 5 ~2009. 1
- 시 행 청 : 구미시

방문 내용

- 본격적인 우기를 맞이하여 재해 사전예방 및 주민의 생명과 재산보호를 위하여 공사 중인 낙동강 하천개수공사장과 국가하천 낙동강 옥관2수문을 방문하여 공사 현장에 대한 현황 청취와 공사장 및 시설 전반을 점검
- 장마철 범람으로 인한 농경지 침수피해와 제방붕괴를 막기 위한 제방보강 공사이니 만큼 기존 데이터에 근거한 강수량보다 더 많은 비가 올 경우에도 대비하여 공사할 것을 당부

- 또한, 홍수와 가뭄을 예방하고 수질개선은 물론 강 주변의 생태계를 복원하기 위한 “4대강 살리기” 사업의 일환인 낙동강 살리기 구미권 사업과 연계하여 향후 자전거도로와 산책로 공사 시 접근성이 용이하도록 할 것과, 침수에 강한 바닥재 선정을 통하여 시민들이 이용하는데 불편함이 없도록 견고하게 설계할 것을 당부
- 국가하천 낙동강 옥관2수문 현장을 방문하여 수문 개량화 사업 현황을 청취하고 집중 호우 시 역류로 인한 농경지 침수 예방에 철저를 기해 인명과 재산을 보호하는데 소홀함이 없도록 관리해 줄 것을 당부
- 향후, 부산지방국토관리청과 긴밀하게 협의하여 국비 확보를 통한 수동식 수문의 전량 전동식 개량으로 낙동강 수위 상승 시 빠른 시간 내 대처할 수 있는 방안을 강구할 것을 촉구