

공 원 관 리 소

주 요 사 업

1. 금오산도립공원 야영장 주차장 확장공사
2. 금오지 주변 생태공원 조성
3. 금오산도립공원 통신기지 반환 추진

신 규 사 업

1. 금오산도립공원 공중화장실 정비공사
2. 금오산도립공원 주차장주변 친환경 정비공사
3. 금오산정상 공중화장실 분뇨처리시설 정비공사
4. 금오산 정상 탐방객 급수시설 설치공사

주요사업

① 금오산도립공원 야영장 주차장 확장공사

- ◇ 탐방객들에게 원활한 주차공간 제공
 - ◇ 탐방수요증가에 대비하여 주차시설 확충
-

□ 사업개요

- 위 치 : 금오산도립공원내 야영장 앞
- 사업기간 : 2010 ~ 2010. 12월
- 사업비 : 835백만원(도비300, 시비535)
 - ※ 예산확보 : 600백만원
- 사업내용 : 주차장 확장 A= 5,300m²(소형120대)

□ 추진실적

- '10. 01월 : 사전환경성 검토 및 실시설계준비
- '10. 05월 : 사업보상
- '10. 05월 : 공사시행
 - ※ 진도 60%

□ 향후 추진계획

- '10. 12월 : 공사준공
 - ※ 예산 235백만원 부족으로 총괄발주, 추경시 예산확보추진

② 금오지 주변 생태공원 조성

- ◇ 금오지 주변을 자연생태공원으로 조성하여 관광자원화
 - ◇ 탐방객에게 자연과 수변이 어우러지는 어울림 문화 공간 제공
-

□ 사업개요

- 위 치 : 도립공원 내 금오지 주변
- 사업기간 : 2008 ~ 2012년(5년간)
- 사 업 비 : 146,00백만원(국비 50%, 지방비 50%)
- 사업내용
 - 수변산책로, 보행테크 외 5종
 - 산책로, 금오정 정비, 물놀이 체험장, 테마초화원

□ 추진실적

- 1단계('08. 12월 ~ '10. 4월)
 - 사 업 비 : 4,610백만원
 - 사업내용 : 산책로 L=1,280m, 부교 L =200m,
여수경관목교 L=50m, 경관조명 1식

□ 향후 추진계획

- 2단계('10. 4월 ~ '11. 12월)
 - 사 업 비 : 5,700백만원 ('10년 1,400백만원 확보)
 - 사업내용 : 금오정리모델링, 수변식물원, 생태습지원 등
- ※ 2단계 실시설계용역 7월중 마무리, 8월중 착공
- 3단계('12년 ~ '13년)
 - 사 업 비 : 4,290백만원
 - 사업내용 : 분수, 테마초화원, 물놀이 체험관

③ 금오산도립공원 통신기지 반환 추진

◇ 공원의 가치를 저해하고 있는 미군통신기지 반환으로 명산의 가치 증대

◇ 시민들의 오랜숙원 사업 해결 및 효율적인 경관보존 관리

□ 사업개요

- 위 치 : 남통동 산33번지(금오산도립공원 정상)
 - 사업기간 : 2010. 3 ~ 12월(1개년)
 - 사 업 비 : 1,070백만원
 - 사업내용 : 노후건물 철거 및 주변정비, 관리소 신축 1동
- ※ 잔여사업비 금년도 추경 및 내년 예산확보(500백만원)

□ 추진실적

- '04. 03월 : 미군기지 반환촉구 결의문 채택(구미시의회)
- '04 ~ '08. 10월 : 미군기지 반환 협의 6회 실시
- '09. 7. 27 : 살렘 통신부지(1,618m²) 부분 반환 협의 회신
- '09. 12. 23 : 통신기지 반환에 따른 일정 협의

□ 향후 추진계획

- '10. 7. 30 : 합동실무단 협정체결 예정
- 추진절차 : 협동실무단 협정체결서명→시설분과위원회 승인
주한미군지위협정합동위원회 승인→실시설계→시공→완료

※ 미군측 입장 : 통신기지 반환을 2010년 최우선 과제로 선정하여
12월말까지 반환에 따른 협의 마무리 계획

신 규 사 업

Ⅰ 금오산도립공원 공중화장실 정비공사

- ◇ 노후 화장실을 친환경(수세식)으로 개체하여 쾌적한 환경조성
 - ◇ 아름다운 화장실 문화를 제공 쾌적한 탐방활동 지원
-

□ 사업개요

- 위 치 : 금오산도립공원 내 (케이블카 시점 ~ 종점)
- 사 업 량 : 화장실 정비 2개소(폭포, 해운사 화장실)
- 사업기간 : 2010. 1월 ~ 6월
- 사 업 비 : 200백만원(도비100백만원, 시비100백만원)
- 사업내용 : 화장실 수세식으로 개체

□ 추진실적

- '10. 01월 : 사업계획 및 실시설계 준비
- '10. 04월 : 공사시행
- '10. 06월 : 공사준공

□ 향후 추진계획

- 아름답고 쾌적한 화장실 환경 유지로 공원 탐방환경 개선.

② 금오산도립공원 주차장주변 친환경 정비공사

- ◇ 시설물 환경개선을 통한 탐방객의 다양한 여가활동 지원
 - ◇ 다양한 시설물 설치를 통한 탐방객에게 친환경 휴식공간 제공
-

□ 사업개요

- 위 치 : 금오산도립공원 내 대주차장(저수지 밑 도립공원 입구)
- 사업기간 : 2010. 1 ~ 8월
- 사 업 비 : 300백만원
- 사업내용 : A= 45,000m²
 - 휴식공간(벤치, 파고라), 편의시설(운동기구 등) 설치
 - 산책로 조성 및 수목 식재.

□ 추진실적

- '10. 3월 : 실시설계 완료
 - '10. 4월 : 착공
 - 파고라 1개소, 운동기구 6종 및 맨발지압장 1개소 설치
 - 산책로 조성, 수목 식재 및 조형물 설치
- ※ 진도 55%

□ 향후 추진계획

- '10. 08월 : 공사준공

[3] 금오산정상 공중화장실 분뇨처리시설 정비공사

◇ 분뇨등을 친환경적 시설로 개체하여 상쾌한 탐방활동 지원

◇ 친환경적 화장실 설치로 탐방객의 정상 탐방수요 증가예상

□ 사업개요

- 위 치 : 금오산 정상 약사암 옆
- 사 업 량 : 공중화장실 정비 2개소
- 사업기간 : 2010. 1 ~ 9월
- 사 업 비 : 100백만원
- 사업내용 : 처리용량 재정비 및 미생물 재접종

□ 추진실적

- ‘10. 01월 : 사업계획 및 실시설계 준비
- ‘10. 04월 : 공사시행
- ※ 진도 20%

□ 향후 추진계획

- ‘10. 09월 : 공사 준공

4 금오산 정상 탐방객 급수시설 설치공사

- ◇ 기상이변 등으로 갈수기 증대로 인해 지표수 및 지하수 고갈로 인해 정상부근 등산객들의 식수난 가중되어
 - ◇ 금오산 정상을 이용하는 탐방객 및 이용객들에게 음용수 제공
-

□ 사업개요

- 위 치 : 금오산도립공원 내 정상일원
- 사업기간 : 2010. 6 ~ 12월
- 사 업 비 : 380백만원
- 사업내용
 - 성안 및 기계실 펌프시설 1식(수중모터펌프 및 수도관 설치)
 - 정상부근 배수시설 1식(물탱크 설치 및 정수처리장치 설치)

□ 추진실적

- '10. 04월 : 사업계획 및 실시설계 준비
- '10. 06월 : 실시설계 완료
- '10. 06월 : 공사시행
- ※ 진도 5%

□ 향후 추진계획

- '10. 12월 : 공사 준공