

현 장 방 문 결 과 보 고 서

(산업 건설 위원 회)

- 일 시 : 2009. 10. 14(수) 10:00~15:00
- 장 소 : 환경자원화시설 조성사업장
- 참 석 : 산업건설위원회 위원
- 방문결과

사업 현황

- 위 치 : 구미시 산동면 백현리 산177-1번지 일원
- 사업기간 : 2005 ~2011
- 사 업 비 : 1,735억원(국비 345, 도비 3, 시비 497, 지방채 890)
- 사업내용
 - 조성면적 393,291m² 매립면적 68,276m², 매립용량 1,142천m³
 - 소각시설 200톤/일(100톤/일×2기), 재활용선별시설 50톤/일
 - 주민편익시설, 이주대책, 비재도로선형개선사업, 주민지원사업 등
- 공사현황
 - 매립시설 : 매립면적 68,276m², 매립용량 1,142천m³
 - 시공사 : 금성건설(주) 등 3개사
 - 진 도 : 46%
 - 소각시설 : 200톤/일(100톤/일×2기), 재활용선별시설 50톤/일
 - 시공사 : GS건설(주) 등 3개사
 - 진 도 : 29%
- 준공예정일 : '10. 8. 3(매립시설)

방문 내용

- 매립 종료된 구포매립장을 대체할 신규시설을 조성중인 산동면 백현리의 환경자원화시설 조성사업장을 방문하여 공사 추진에 대한 현황 청취와 공사장 및 시설 전반을 점검하고 관련부서 및 시공사 관계자 격려
- 매립시설, 소각시설 사업추진 시 국비 및 도비 확보에 총력을 기울여 사업추진에 차질이 없도록 할 것과 충분한 매립면적 확보를 통하여 생활폐기물의 장기적이고 안정적인 처리방안을 모색할 것을 당부
- 환경자원화시설 공사 추진 시 지역건설업체 및 지역건설 중기 활용방안 강구로 참여율을 높여 지역경기 활성화에 기여해 줄 것을 촉구
- 또한, 주민편익시설 결정 추진 시 주민여론 등을 충분히 수렴하여 사업 시행을 추진할 것이며 입지결정고시 당시 주민지원사업 약속 사항은 소홀함이 없도록 적극적으로 지원하여 줄 것을 촉구
- 구미환경자원화시설은 생활폐기물의 안정적인 처리를 위한 시설 이므로 예산 확보에 철저를 기하여 친환경적인 시설로 조성하고 주민편익시설 또한 쾌적한 시설로 조성하여 주민들이 휴식 공간으로 이용할 수 있도록 조기 준공에 박차를 가해 줄 것을 당부