

현 장 방 문 결 과 보 고 서

(기 획 행 정 위 원 회)

- ☐ 일 시 : 2007. 6. 15(금) 11:00~14:00
- ☐ 장 소 : 시민복지회관(개·보수 공사 현장)
- ☐ 참 석 : 이정임 위원장외 8명
- ☐ 방문결과

《시민복지회관 개·보수공사 현장》

- 사업기간 : 2006. 8 ~ 2008. 9 (2년간)
 - ※ 2007년말 준공 계획으로 추진중
- 사업량 : 연면적 5,641㎡(지하 1층, 지상 3층)
- 사업내용
 - 건물내부 리모델링
 - 냉·난방시스템 보완 및 전기·통신·기계설비 보완
 - 장애인 및 노약자용 엘리베이터 시설 설치 등
- 시행방법 : 장기계속공사(총괄발주)
- 총 사업비 : 3,480백만원
 - ※ 2007. 6. 15 현재 공정을 45%(1차공사 : 내부시설물 철거 완료)

《현장방문시 의견제시 사항》

- 당초 기본계획 수립시 충분한 검토로 설계 하여야 함에도 개·보수 공사 준공 전 보완 시공사항 및 준공후 추가공사 가 능사항이 53건이나 된다는 것은 문제점 많음
- 문제점 발생 원인을 철저히 분석하여 시공에 차질이 없도록 조치바람

현장방문 결과 보고서

□ 일시 및 장소

- 1차 : 2007. 6. 14 (목) 11:30 (조례 심사 후)
 - 금오산 청소년수련시설 오수처리시설 설치 현장
- 2차 : 2007. 6. 15 (금) 11:00
 - 산동 하수처리장 건설 현장

□ 방문 위원 : 산업건설위원 (김영호 위원장 외 10명)

□ 방문지 현황

【 금오산 청소년수련시설 오수처리시설 설치 현장 】

- 위 치 : 구미시 남통동 산94번지(케이블카 종점)
- 신 고 인 : 뉴금오산관광호텔(주) 양순기
- 오수처리시설 설치신고 접수 : 2007. 5. 25
 - 처리 용량 : 150m³/일
 - 처리 방법 : 접촉산화식
 - 방류수 농도 : BOD 8mg/ℓ, SS 8mg/ℓ
- 문 제 점
 - 금오산 유스호스텔 운영에 따른 오수 방류시 유지수 부족으로 금오산도립공원 계곡 및 금오지 오염 우려
 - 하수도기본계획에 의한 하수처리구역외 지역으로 관로매설 불가 (관로매설 시 환경파괴 등 또 다른 민원 유발)

【 산동 하수처리장 건설 현장 】

- 위 치 : 구미시 산동면 성수리 820번지
- 시설용량 : 8,000m³/일
- 부지면적 : 19,915m²(6,034평)
- 처리방법 : DMBR 고도처리
- 준공 예정일 : 2009. 11. 30
- 민원 사항(성수리 주민)
 - 공사 관리 감독 권한부여(유급)
 - 상·하수도 요금 면제
 - 주민복지시설 요구
 - 주민피해보상에 관한 기금 조성
 - 진흥지역 완화
 - 자연녹지지역 → 주거지역 변경
 - 차집관로 노선 변경
 - 금오공대 ~ 성수천간 도로개설
 - 처리장 편입토지(국유지) 농지개간비 보상 요구(7농가)
 - 간이상수도 신설
 - 도시가스 공급
 - 성수천 제방 600m 추가공사

□ 방문 결과

【 금오산 청소년수련시설 오수처리시설 설치 현장 】

- 관련 부서에서는 도립공원 내 각종 인·허가, 신고 등 수리시 계곡수 수질오염, 주변 경관과의 조화 등, 시민 전체에게 미치는 영향 등을 종합적으로 고려하여 신중히 처리하여야 할 것이며
- 동시에 많은 양의 물이 필요한 청소년 수련시설을 회의시설, 사무실 등으로 전환 할 수 있는 방법도 강구토록 지도 바람.

【 산동 하수처리장 건설 현장 】

- 주민간담회 등을 통하여 주민들의 의견을 충분히 절충하여 주민들이 피해 의식을 느끼지 않도록 배려하여야 할 것임.
- 또한 지역 경기 활성화를 위해서는 지역 업체 및 장비와 인력이 참가 할 수 있는 방법을 강구해 보아야 할 것이며
- 지역내에 있는 하수처리장 상호간에 설비 등이 호환성이 있어야 할 것임.