

- 구미하수종말처리장 및 구미도시계획재정비 - 조사특별위원회 조사결과 보고서(안)

□ 조사의 목적

- 지방자치법 제36조, 동법시행령 제16조 내지 제19조의2 및 구미시의회행정사무감사및조사에관한조례에 의하여 구미하수종말처리장 및 구미도시계획재정비 사업에 대한 조사를 실시하여
- 사업의 추진과정에서 제기되는 각종 문제점 파악과 사업의 타당성 및 적법성 여부를 조사하여 문제점을 도출하고 향후대책을 강구, 지역주민들의 복리증진과 구미시 발전을 도모하기 위함.

□ 조사기간

- 당 초 : 2003. 11. 10 ~ 2004. 5. 9(6개월간)
- 변 경 : 2003. 11. 10 ~ 2004. 11. 9(12개월간)
- 변 경 : 2003. 11. 10 ~ 2005. 11. 9(24개월간)
- 변 경 : 2003. 11. 10 ~ 2006. 5. 9(30개월간)

□ 조사대상기관 및 대상범위

- 조사대상기관
 - 구미시(회계과,건설도시국 관련부서,상하수도사업소), 시설관리공단
- 조사범위
 - 구미하수종말처리장 및 구미도시계획재정비 관련사항 전반

□ 조사실시 경과

- 2003. 11. 5 : 제1차 조사특별위원회 회의
 - 조사특별위원회 구성 및 위원장, 간사 선임

- 2003. 11. 12 : 제2차 조사특별위원회
 - 조사특별위원회 조사계획서 작성
- 2004. 4. 6 : 제3차 조사특별위원회
 - 향후 활동방향 협의 및 구미제2하수처리장 추진현황에 대한 관계 부서(상하수도사업소)설명 청취
- 2004. 4. 20 : 제4차 조사특별위원회
 - 구미제2하수처리장 현장방문
- 2004. 4. 26 : 제5차 조사특별위원회
 - 조사특위 활동기간 연장(6개월)
 - 동일 공법으로 시공된 타 하수종말처리장 비교견학 추진
- 2004. 5. 4 : 원호 ~ 대망간 市道 확포장 예정지 현장방문
- 2004. 6. 22 : 대구 지산하수처리장 현장방문
- 2004. 10. 5 : 제6차 조사특별위원회
 - 조사특위 활동 기간 연장(12개월)
 - 조사특별위원장 교체 (김택호 → 이정석)
- 2005. 10. 14 : 제7차 조사특별위원회
 - 조사특위 활동 기간 연장(6개월)
- 2006. 4. 19 : 제8차 조사특별위원회
 - 조사특위 조사 결과 보고서 원안 가결

□ 주요조사 실시내용 : 별지와 같음

□ 처리 결과

○ 시정요구사항

- 건설공사의 투명성 확보
- 구미제2하수처리장 지상공원 내 미니골프장 안전성 검토
- 하수처리장내 악취 집진 및 처리시설 시공 철저

○ 처리요구사항

- 설명회개최 등 주민참여 기회 부여
- 동일한 공법의 타시군 하수처리장 비교견학 추진
- 방류수질 방류시 1,2급수 분류 방류 검토
- 집행부 및 조사특위가 선정한 전문가 참석 후 설계 및 시공에 대한 재정밀 조사 요구

○ 건의사항

- 부실공사 방지 및 악취피해 사전예방 대책 강구
- 옥외 공원의 주민 이용방안 등 환경친화적인 시설설치 검토
- 하자 없고 차질 없는 공사마무리
- 도시계획 시설 변경에 대한 의회 의견 미청취 및 공사 강행에 대한 집행부의 사과 요구

주요 조사활동 내역

일 시	장 소	소 관 부 서	조 사 활 동 내 역	건 의 (요 구) 사 항
'03. 11. 5.	본회의장	조사특위	제1차 조사특별위원회 회의 ◦ 조사특별위원회 구성결의안 가결 - 명 칭 : 구미제2하수종말처리장 및 구미도시계획재정비조사특별위원회 - 위원회 구성 : 7명 ·위원장 : 김택호 ·간 사 : 김익수 ·위 원 : 이정석, 김대호, 이상진, 이정임, 임경만	
'03. 11. 12.	특위회의실	조사특위	제2차 조사특별위원회 회의 ◦ 조사계획서 작성 - 조사기간 : '03. 11. 10 ~ '04. 5. 9(6개월) - 조사대상 및 범위 ·대 상 : 구미시, 시설관리공단 ·범 위 : 구미제2하수종말처리장 및 구미도시계획재정비 관련사항	

주요 조사활동 내역

일 시	장 소	소 관 부 서	조 사 활 동 내 역	건 의 (요 구) 사 항
'04. 4. 6.	특위회의실	상하수도사업소	제3차 조사특별위원회 회의 ◦ 구미제2하수처리장 추진현황 설명청취 - 위 치 : 구미시 원평동 926-1번지 - 사업규모 ·용 량 : 60천m ³ /일 ·면 적 : 34.374m ² ·처리구역 : 원평, 도량, 봉곡, 지산, 원호, 문성, 괴평 - 사업비 : 70,000백만원 - 공사기간 : '03. 12 ~ '07. 5 ◦ 구미제2하수처리장 현장방문 결의	
'04. 4. 20.	구미제2하수 종말처리장	상하수도사업소	제4차 조사특별위원회 회의 ◦ 현장방문 - 대 상 : 구미제2하수처리장 건설현장 - 방문의원 : 조사특위 위원 및 의원(9명) ·김택호, 김익수, 김대호, 이상진, 임경만, 이정석, 윤종석, 정재화, 변우정	◦ 건설공사의 투명성 확보 ◦ 부실공사 방지 촉구 ◦ 악취피해 사전예방 ◦ 설명회개최 등 주민참여 기회부여 ◦ 동일한 공법의 타시군 하수처리장 비교견학 추진 요구

주요 조사활동 내역

일 시	장 소	소 관 부 서	조 사 활 동 내 역	건 의 (요 구) 사 항
'04. 4. 26.	특위회의실	조사특위	제5차 조사특별위원회 회의 ◦ 조사특위 활동기간 연장 - 당 초 : '03. 11. 10 ~ '04. 5. 9(6개월) - 변 경 : '03. 11. 10 ~ '04. 11. 9(1년) ※ 제88회 구미시의회임시회 제3차 본회의 ('04. 4. 30) 활동기간 연장안 가결 ◦ 동일공법으로 시공된 타 하수처리장 비교견학 추진 결의	◦ 비교견학대상 하수처리장 선정 요구 ◦ 구미제2하수처리장 지상공원 내 미니골프장 안전성 검토 촉구
'04. 5. 4.	원호~대망간 도로확포장 예정지	도시과, 건설과	◦ 도시계획도로 예정지 현장방문 - 대 상 : 원호~대망간 市道 확포장 예정지 - 방문의원 : 조사특위 위원 4명 ·김택호, 김대호, 임경만, 이상진 - 방문내용 · 도시계획재정비 적정여부 확인 · 도시계획도로 개설계획에 대한 설명 청취	◦ 방문결과 건의(요구)사항 없음

주요 조사활동 내역

일 시	장 소	소 관 부 서	조 사 활 동 내 역	건 의 (요 구) 사 항
'04. 6. 22.	대구지산 하수처리장	상하수도사업소	◦ 동일공법 타시군 하수처리장 현장방문 - 대 상 : 대구 지산하수종말처리장 - 방문의원 : 조사특위 위원 및 의원 5명 ·김택호, 김대호, 임경만, 김익수, 정재화 - 방문내역 ·방류수질 관리시스템 점검 ·하수처리장 내 악취 집진 처리시설 점검 ·지산하수처리장 시설에 대한 설명 청취	◦ 방류수질 방류시 1,2급수 분류 방류 검토 ◦ 하수처리장내 악취 집진 및 처리시설 시공 철저 ◦ 옥외 공원의 주민 이용방안 검토
'04. 10. 5.	특위회의실	조사특위	- 제6차 조사특별위원회 회의 ◦ 조사특위 활동기간 연장 - 당 초 : '03. 11. 10 ~ '04. 11. 9(1년) - 변 경 : '03. 11. 10 ~ '05. 11. 9(2년) ※ 제94회 구미시의회의임시회 제2차 본회의 ('04. 10. 15) 활동기간 연장안 가결 및 특위위원장 교체(김택호 → 이정석)	

주요 조사활동 내역

일 시	장 소	소 관 부 서	조 사 활 동 내 역	건 의 (요 구) 사 항
'05. 10. 14.	특위회의실	조사특위	제7차 조사특별위원회 회의 ◦ 조사특위 활동기간 연장 결의 - 당초 : 2003. 11. 10 ~ 2005. 11. 9 - 변경 : 2003. 11. 10 ~ 2006. 5. 9 (6개월 연장)	◦ 집행부 및 조사특위가 선정한 전문가 참석 후 설계 및 시공에 대한 재정밀 조사 요구 ◦ 도시계획시설 변경에 대한 의회 의견 미청취 및 공사 강행에 대한 집행부의 사과 요구
'06. 4. 19.	특위회의실	조사특위	제8차 조사특별위원회 회의 ◦ 조사특위 조사 결과 보고서 원안 가결	